



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองบริหารการสาธารณสุข โทร ๐ ๒๕๕๐ ๑๗๕๑

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๓.๕/๑๕๖๕

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง เปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
รายการงบลงทุน หน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑ - ๑๒

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งจัดสรรงบลงทุน งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปยังหน่วยงานส่วนภูมิภาค
โดยให้หน่วยงานดำเนินการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และได้เร่งรัดดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูล
รายงานการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔
รายการงบลงทุน ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค มีวงเงินคงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย ๘๔๙,๒๑๓,๗๖๒.๘๕ บาท
จำแนกเป็นรายการครุภัณฑ์ ๖๔,๐๘๖,๐๐๐ บาท ก่อสร้างปีเดียว ๒๐๒,๘๔๒,๓๘๐ บาท และรายการก่อสร้าง
ผูกพัน ๕๘๒,๒๘๕,๓๘๒.๘๕ บาท หากไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔
เป็นผลให้งบประมาณบางส่วนถูกพับไป ซึ่งที่ประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบในหลักการ แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ขยายเวลาเบิกจ่ายและคาดว่าจะถูกพับ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
โดยมอบผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนำแนวทางดังกล่าวไปบริหารงบประมาณต่อไป นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่าขณะนี้ใกล้สิ้นสุดปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ หากไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เป็นผลให้งบประมาณ
ถูกพับไป ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณและการตั้งงบประมาณในปีถัดไป ดังนั้น
เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรแจ้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน รายการงบลงทุน หน่วยงานส่วนภูมิภาค
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายธงชัย กิริติหัตถยากร)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สรุปข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (กันเหลื่อมปี)

ข้อมูล ณ 24 มิ.ย. 64

ประเภทงบลงทุน	รายการ	รวมยอดคงเหลือ	แนวทางการบริหารงบกันเหลื่อมปี 63		
			วงเงินคาดว่าจะเบิกจ่ายทัน ก.ย. ปี 64	วงเงินที่อาจถูกพับและต้อง ใช้แหล่งเงินอื่น,ปีเดียว65	วงเงินที่อาจตั้งเพิ่มในปี ถัดไปได้
ผลรวม	91	849,213,762.85	706,112,513.67	60,300,513.18	82,800,736.00
ครุภัณฑ์	6	64,086,000.00	64,086,000.00		
ก่อสร้างปีเดียว	50	202,842,380.00	155,390,700.18	47,451,679.82	
ก่อสร้างผูกพัน	35	582,285,382.85	486,635,813.49	12,848,833.36	82,800,736.00

เขตสุขภาพ	รายการ	รวมยอดคงเหลือ	แนวทางการบริหารงบกันเหลื่อมปี 63		
			วงเงินคาดว่าจะเบิกจ่ายทัน ก.ย. ปี 64	วงเงินที่อาจถูกพับและต้อง ใช้แหล่งเงินอื่น,ปีเดียว65	วงเงินที่อาจตั้งเพิ่มในปี ถัดไปได้
ผลรวม	91	849,213,762.85	706,112,513.67	60,300,513.18	82,800,736.00
1	6	110,305,814.16	89,088,134.34	21,217,679.82	-
2	3	46,309,800.00	30,349,056.00		15,960,744.00
3	19	54,697,450.00	43,793,150.00		10,904,300.00
4	6	99,783,835.00	86,231,835.00	13,552,000.00	
5	5	17,534,124.00	10,821,390.64	6,712,733.36	
6	8	94,768,757.50	94,768,757.50		
7	5	23,423,350.00	23,423,350.00		
8	5	105,763,252.27	105,763,252.27		
9	4	18,858,100.00	18,858,100.00		
10	1	2,646,300.00	2,646,300.00		
11	18	195,904,418.32	121,150,626.32	18,818,100.00	55,935,692.00
12	11	79,218,561.60	79,218,561.60		

สรุปข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (กันเหลื่อมปี)

หน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เฉพาะที่ยังเบิกจ่ายเงินที่ขยายเวลาเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ

ข้อมูล ณ 24 มิถุนายน 2564

154,442,230.59

44,136,416.43

110,305,814.16

89,088,134.34

21,217,679.82

เขต	ประเภท งบลงทุน	รายการ	หน่วยงาน	จังหวัด	ปีเริ่มต้น	ปีสิ้นสุด	ข้อมูล GFMS 24 มิ.ย.64			ข้อมูล ณ 23 มิ.ย. 64		ชี้แจงในการประชุมครั้งที่ 3 21 มิ.ย. 64	แนวทางการบริหารเงินกันเหลื่อมปี				
							กันเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	งวด งาน ทั้งหมด	งวด งาน ปัจจุบัน		บทวิเคราะห์ จากวันที่คาดการณ์ เบิกจ่าย	ยอดที่คาดว่าจะ เบิกจ่ายต้น ก.ย. ปี 64	ยอดที่อาจถูกพับ และต้องชี้แจงเงิน อื่น,ปีเดียว65	ยอดที่อาจดึงเพิ่ม ในปีถัดไปได้	ข้อเสนอ/แนวทาง แก้ปัญหา
1	ก่อสร้าง ผูกพัน	อาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น (มีชั้นใต้ดิน) เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 18,042 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา 1 หลัง	รพ.พะเยา	พะเยา	2563	2564	86,699,750.00	20,780,500.00	65,919,250.00	6	3	เบิกจ่ายต้น ก.ย. 64	1. งานจบภายในปี 63-65 2. ยอดที่เหลือ เบิกงวด 4-5 ภายใน 15 ก.ย. 64	65,919,250.00	-	-	
1	ก่อสร้าง ผูกพัน	อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น	รพ.แม่สะเรียง	แม่ฮ่องสอน	2563	2565	1,767,902.06	1,640,652.06	127,250.00	14	3		1. งานจบภายในปี 63-65 2. ยอดที่เหลือเอาไปเบิก งวด 3 คาด 30 ก.ค. 64 (ใช้ร่วมกับงบ 2564)	127,250.00	-	-	
1	ก่อสร้าง ผูกพัน	ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 8,250 ตารางเมตร (โครงการด้านแผ่นดินไหว)	รพ.สูงเม่น	แพร่	2562	2565	24,252,579.53	20,617,564.37	3,635,015.16	16	10	เบิกจ่ายต้น ก.ย. 64	1. งานจบภายในปี 63-65 2. ยอดที่เหลือใช้เบิกงวด 10 คาดการณ์เบิก ก.ค. 64	3,635,015.16			
1	ก่อสร้างปี เดียว	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 1,320 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	รพ.เชียงของ	เชียงราย	2563	2564	18,295,000.00	1,097,700.00	17,197,300.00	8	2	แก้ไขความยาวเสาเข็ม มีความพยายามให้ แล้วเสร็จ ก.ย.	1. งานจบภายในปี 63-65 2. สามารถเบิกได้งวด 1-3 = 6.9 ลบ.	6,960,029.67	10,237,270.33		ยอดที่อาจถูกพับ และต้องชี้แจงเงิน อื่น,ปีเดียว65
1	ก่อสร้างปี เดียว	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร ค.ส.ล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 285 ตารางเมตร (โครงสร้าง ด้านแผ่นดินไหว) สสอ.เมืองน่าน ตำบล ในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน	สสจ.น่าน	น่าน	2563	2564	2,336,000.00	-	2,336,000.00	6	3	อยู่ในกลุ่มเมืองเก่า หลังคาแบบล้านนา ต้องปรับแก้แบบ ก.ย.64 คาดว่าเบิกจ่าย ไม่หมด (มีคืนค่าเสาเข็มในงวดที่ 1)	1. งานจบภายในปี 63-65 2. ยอดคงเหลือใช้ งวด 3-6 คาดการณ์เบิกหมด 11 ส.ค. 64	2,112,000.00	224,000.00		ยอดที่อาจถูกพับ และต้องชี้แจงเงิน อื่น,ปีเดียว65
1	ก่อสร้างปี เดียว	ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง (พร้อมลิฟท์) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,320 ตาราง เมตร (โครงการด้านแผ่นดินไหว)	รพ.สูงเม่น	แพร่	2563	2564	21,090,999.00	-	21,090,999.00	8	1	มีอุทธรณ์ กวด.ตอบซ้ำ พังลงนามได้ ก.พ. 64 ที่ผ่านมา	1. งานจบภายในปี 63-65 2. เบิกทั้งปี 64 งวด 1-4 = 10,334,589.51 3. เบิกไม่ทันปี 64 งวด 5-8 =10,756,409.49	10,334,589.51	10,756,409.49		ยอดที่อาจถูกพับ และต้องชี้แจงเงิน อื่น,ปีเดียว65

สรุปข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (กันเหลื่อมปี)

หน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เฉพาะที่ยังเบิกจ่ายเงินที่ขยายเวลาเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ

ข้อมูล ณ 24 มิถุนายน 2564

49,437,600.00 3,127,800.00 46,309,800.00

30,349,056.00 - 15,960,744.00

เขต	ประเภท งบลงทุน	รายการ	หน่วยงาน	จังหวัด	ปีเริ่มต้น	ปีสิ้นสุด	ข้อมูล GFMIS 24 มิ.ย. 64			ข้อมูล ณ 23 มิ.ย. 64		ขึ้นใจในการประชุมครั้งที่ 3 21 มิ.ย. 64	แนวทางการบริหารเงินกันเหลื่อมปี				
							กันเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	งวด งาน ทั้งหมด	งวด งาน ปัจจุบัน		บทวิเคราะห์ จากวันที่คาดการณ์ เบิกจ่าย	ยอดที่คาดว่าจะ เบิกจ่ายทัน ก.ย. ปี 64	ยอดที่อาจถูกหัก และต้องคืนหลัง เงินขึ้นปีเดียว 65	ยอดที่อาจตั้งเพิ่ม ในปีถัดไปได้	ข้อเสนอ/แนวทาง แก้ปัญหา
2	ก่อสร้าง ผูกพัน	อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,440 ตารางเมตร	รพ.เพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	2563	2566	13,703,300.00	-	13,703,300.00	25	3	เบิก ส.ค. 64 งวด 1-3	1.งานจบ 66-67 ตั้งงบต่อ ได้ 2. ยอดที่เหลือใช้เบิกงวด 1-3 หมดทัน ก.ย. 64	13,703,300.00			
2	ก่อสร้าง ผูกพัน	อาคารวินิจฉัยและรักษา เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 20,336 ตารางเมตรโรงพยาบาล อุดรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง อุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์	รพ.อุดรดิตถ์	อุดรดิตถ์	2563	2566	30,000,000.00	-	30,000,000.00	32	3	เบิก ส.ค. 64 มีการแก้ไขสัญญา เบิกไม่ทัน **ตรวจสอบแล้วมีงบ 64,65	1.งานจบ 66-67 ตั้งงบต่อ ได้ 2. ยอดที่เหลือใช้เบิกงวด 1-3 = 14,039,256 3. มีเงิน 64-65 ใช้	14,039,256.00		15,960,744.00	ยอดที่ทับไปตั้งต่อ ปิดไปได้ ระหว่างนี้ ใช้งบ 64-65
2	ก่อสร้างปี เดียว	ก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยประสงค์ (แบบแพทย์แผนไทย) ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัด ตาก	สสจ.ตาก	ตาก	2563	2563	5,734,300.00	3,127,800.00	2,606,500.00	7	7	คาดว่า เบิกจ่าย มิ.ย. 64	1. งานจบภายในปี 63-65 2. เบิกหมด มิ.ย. 64	2,606,500.00			

สรุปข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (กันเหลื่อมปี)

หน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เฉพาะที่ยังเบิกจ่ายเงินที่ขยายเวลาเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ

ข้อมูล ณ 24 มิถุนายน 2564

54,697,450.00

- 54,697,450.00

43,793,150.00

- 10,904,300.00

เขต	ประเภท งบลงทุน	รายการ	หน่วยงาน	จังหวัด	ปีเริ่มต้น	ปีสิ้นสุด	ข้อมูล GFMIS 24 มิ.ย. 64			ข้อมูล ณ 23 มิ.ย. 64		ชี้แจงในการประชุมครั้งที่ 3 21 มิ.ย. 64	แนวทางการบริหารเงินกันเหลื่อมปี				
							กันเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	งวด งาน ทั้งหมด	งวด งาน ปัจจุบัน		บทวิเคราะห์ จากวันที่คาดการณ์ เบิกจ่าย	ยอดที่คาดว่าจะ เบิกจ่ายทัน ก.ย. ปี 64	ยอดที่อาจถูกหัก และต้องใช้งบหลัง สิ้นปี, ปีเดียว 65	ยอดที่อาจตั้งเพิ่ม ในปีถัดไปได้	ข้อเสนอ/แนวทาง แก้ปัญหา
3	ก่อสร้างปี เดียว	ก่อสร้างบ้านพัก 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 88.08 ตารางเมตร	รพ.สต.เขา บางแมกรก	อุทัยธานี	2563	2563	387,100.00	-	387,100.00	5	5	เป็นสัญญาารวม 17 หลัง วงเงินในสัญญา 13,435,000 บาท จังหวัดอุทัยธานี ได้ แจ้งขยายเวลาเบิกจ่าย ตามหนังสือ สสจ. อุทัยธานี ด่วนที่สุด ที่ ออ 0032.001/1726 ลงวันที่ 10 มี.ค.64 กำลังก่อสร้างงวด 5/5 คาดว่าเบิกจ่าย ก.ค. 64	1. งานจบภายในปี 63-65 2. เบิกหมด ก.ค. 64	387,100.00			
3	ก่อสร้างปี เดียว	ก่อสร้างบ้านพัก 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 88.08 ตารางเมตร	รพ.สต. ทองหลาง	อุทัยธานี	2563	2563	387,100.00	-	387,100.00	5	5		1. งานจบภายในปี 63-65 2. เบิกหมด ก.ค. 64	387,100.00			
3	ก่อสร้างปี เดียว	ก่อสร้างบ้านพัก 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 88.08 ตารางเมตร	รพ.สต.บ้าน เก่า	อุทัยธานี	2563	2563	387,100.00	-	387,100.00	5	5		1. งานจบภายในปี 63-65 2. เบิกหมด ก.ค. 64	387,100.00			
3	ก่อสร้างปี เดียว	ก่อสร้างบ้านพัก 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 88.08 ตารางเมตร	รพ.สต.บ้าน ซับป่าพูล	อุทัยธานี	2563	2563	387,100.00	-	387,100.00	5	5		1. งานจบภายในปี 63-65 2. เบิกหมด ก.ค. 64	387,100.00			
3	ก่อสร้างปี เดียว	ก่อสร้างบ้านพัก 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 88.08 ตารางเมตร	รพ.สต.บ้าน ห่มมน	อุทัยธานี	2563	2563	387,100.00	-	387,100.00	5	5		1. งานจบภายในปี 63-65 2. เบิกหมด ก.ค. 64	387,100.00			
3	ก่อสร้างปี เดียว	ก่อสร้างบ้านพัก 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 88.08 ตารางเมตร	รพ.สต.บ้านรอบ	อุทัยธานี	2563	2563	387,100.00	-	387,100.00	5	5		1. งานจบภายในปี 63-65 2. เบิกหมด ก.ค. 64	387,100.00			
3	ก่อสร้างปี เดียว	ก่อสร้างบ้านพัก 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 88.08 ตารางเมตร	รพ.สต.บ้าน ปึงแห้ง	อุทัยธานี	2563	2563	387,100.00	-	387,100.00	5	5		1. งานจบภายในปี 63-65 2. เบิกหมด ก.ค. 64	387,100.00			
3	ก่อสร้างปี เดียว	ก่อสร้างบ้านพัก 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 88.08 ตารางเมตร	รพ.สต.บ้านวัง เตย	อุทัยธานี	2563	2563	387,100.00	-	387,100.00	5	5		1. งานจบภายในปี 63-65 2. เบิกหมด ก.ค. 64	387,100.00			
3	ก่อสร้างปี เดียว	ก่อสร้างบ้านพัก 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 88.08 ตารางเมตร	รพ.สต.บ้าน หนองอาสา	อุทัยธานี	2563	2563	387,100.00	-	387,100.00	5	5		1. งานจบภายในปี 63-65 2. เบิกหมด ก.ค. 64	387,100.00			
3	ก่อสร้างปี เดียว	ก่อสร้างบ้านพัก 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 88.08 ตารางเมตร	รพ.สต.ห้วยช้าง	อุทัยธานี	2563	2563	389,550.00	-	389,550.00	5	5		1. งานจบภายในปี 63-65 2. เบิกหมด ก.ค. 64	389,550.00			
3	ก่อสร้างปี เดียว	ก่อสร้างบ้านพัก 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 88.08 ตารางเมตร	รพ.สต. ระบำ	อุทัยธานี	2563	2563	387,100.00	-	387,100.00	5	5		1. งานจบภายในปี 63-65 2. เบิกหมด ก.ค. 64	387,100.00			
3	ก่อสร้างปี เดียว	ก่อสร้างบ้านพัก 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 88.08 ตารางเมตร	รพ.สต. สุข ฤทัย	อุทัยธานี	2563	2563	387,100.00	-	387,100.00	5	5		1. งานจบภายในปี 63-65 2. เบิกหมด ก.ค. 64	387,100.00			
3	ก่อสร้างปี เดียว	ก่อสร้างบ้านพัก 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 88.08 ตารางเมตร	รพ.สต. อุทัย เก่า	อุทัยธานี	2563	2563	387,100.00	-	387,100.00	5	5		1. งานจบภายในปี 63-65 2. เบิกหมด ก.ค. 64	387,100.00			

สรุปข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (กันเหลื่อมปี)

หน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เฉพาะที่ยังเบิกจ่ายเงินที่ขยายเวลาเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ

ข้อมูล ณ 24 มิถุนายน 2564

54,697,450.00

- 54,697,450.00

43,793,150.00

- 10,904,300.00

เขต	ประเภท งบลงทุน	รายการ	หน่วยงาน	จังหวัด	ปีเริ่มต้น	ปีสิ้นสุด	ข้อมูล GFMS 24 มิ.ย.64			ข้อมูล ณ 23 มิ.ย. 64		ชี้แจงในการประชุมครั้งที่ 3 21 มิ.ย. 64	แนวทางการบริหารเงินกันเหลื่อมปี				
							กันเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	งวด งาน ทั้งหมด	งวด งาน ปัจจุบัน		บทวิเคราะห์ จากวันที่คาดการณ์ เบิกจ่าย	ยอดที่คาดว่าจะ เบิกจ่ายต้น ก.ย. ปี 64	ยอดที่อาจถูกพับ และต้องใช้นแหล่ง เงินอื่น,ปีเดียว65	ยอดที่อาจตั้งเพิ่ม ในปีถัดไปได้	ข้อเสนอ/แนวทาง แก้ปัญหา
3	ก่อสร้างปี เดียว	ก่อสร้างบ้านพัก 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 88.08 ตารางเมตร	สสอ.ลานสัก	อุทัยธานี	2563	2563	387,100.00	-	387,100.00	5	5		1. งานจบภายในปี 63-65 2. เบิกหมด ก.ค. 64	387,100.00			
3	ก่อสร้างปี เดียว	ก่อสร้างบ้านพัก 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 88.08 ตารางเมตร	สสอ.บ้านไร่	อุทัยธานี	2563	2563	387,100.00	-	387,100.00	5	5		1. งานจบภายในปี 63-65 2. เบิกหมด ก.ค. 64	387,100.00			
3	ก่อสร้างปี เดียว	ก่อสร้างบ้านพัก 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 88.08 ตารางเมตร	สสอ.สว่าง อารมณ์	อุทัยธานี	2563	2563	387,100.00	-	387,100.00	5	5		1. งานจบภายในปี 63-65 2. เบิกหมด ก.ค. 64	387,100.00			
3	ก่อสร้างปี เดียว	ก่อสร้างบ้านพัก 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 88.08 ตารางเมตร	สสอ.หนองฉาง	อุทัยธานี	2563	2563	387,100.00	-	387,100.00	5	5		1. งานจบภายในปี 63-65 2. เบิกหมด ก.ค. 64	387,100.00			
3	ครุภัณฑ์	เครื่องสวนหัวใจสองระนาบ จำนวน 1 เครื่อง	รพ.สวรรค์ ประชารักษ์	นครสวรรค์	2563	2563	37,210,000.00	-	37,210,000.00	1	1	อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งครุภัณฑ์ เนื่องจากต้องติดตั้งภายในอาคารรังสีและ ผ่าตัด 6 ชั้น คาดว่าเบิกจ่าย ส.ค. 64	1. งานจบภายในปี 63-65 2. เบิกหมด ส.ค. 64	37,210,000.00			
3	ก่อสร้าง ผูกพัน	ก่อสร้างอาคารบริการและจอดรถ เป็น อาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 18,988 ตารางเมตร โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร 1 หลัง	รพ.กำแพงเพชร	กำแพงเพชร	2563	2566	10,904,300.00	-	10,904,300.00	22	1	เปลี่ยนแปลงเสาเข็ม ขออนุมัติไปที่ สงป. ประมาณ 10 ลบ. คาดว่าเบิกจ่ายไม่ทัน	1.งานจบ 66-67 ตั้งงบต่อ ได้ 2. มีเงิน 64 65 ใช้ 3. เบิกไม่ทันเนื่องจากอยู่ ระหว่างรอ จ.ทำหนังสือมา ขอเปลี่ยนแปลงความยาว เสาเข็ม			10,904,300.00	ยอดที่พับไปตั้งต่อ ปิดไปได้ ระหว่างนี้ ใช้งบ 64-65

สรุปข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (กันเหลื่อมปี)

หน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เฉพาะที่ยังเบิกจ่ายเงินที่ขยายเวลาเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ

ข้อมูล ณ 24 มิถุนายน 2564

141,312,380.00

41,528,545.00

99,783,835.00

86,231,835.00

13,552,000.00

-

เขต	ประเภท งบลงทุน	รายการ	หน่วยงาน	จังหวัด	ปีเริ่มต้น	ปีสิ้นสุด	ข้อมูล GFMIS 24 มิ.ย. 64			ข้อมูล ณ 23 มิ.ย. 64		ชี้แจงในการประชุมครั้งที่ 3 21 มิ.ย. 64	แนวทางการบริหารเงินกันเหลื่อมปี				
							กันเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	งวด งาน ทั้งหมด	งวด งาน ปัจจุบัน		บทวิเคราะห์ จากวันที่คาดการณ์ เบิกจ่าย	ยอดที่คาดว่าจะ เบิกจ่ายทัน ก.ย. ปี 64	ยอดที่อาจถูกปรับ และต้องชี้แจง เงินอื่น,ปีเดียว65	ยอดที่อาจตั้งเพิ่ม ในปีถัดไปได้	ข้อเสนอ/แนวทาง แก้ปัญหา
4	ก่อสร้าง ผูกพัน	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ แบบ เลขที่ 9893 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5600 ตาราง เมตร จำนวน 1 หลัง	รพ.วังน้อย	พระนครศรีอยุธยา	2562	2564	41,355,780.00	13,060,080.00	28,295,700.00	12	11	ก่อสร้างงวดที่ 12/12	1. งานจบภายในปี 63-65 2. งวด 9-10 คาดเบิก มิ.ย. 31,253,400 3. งวด 11-12 เบิก ก.ย. 15,878,100 มีงบ 64 ใช้	28,295,700.00			
4	ก่อสร้าง ผูกพัน	อาคารความเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุ และพักผู้ป่วย 9 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๗,๖๓๖ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	รพ.พระนั่งเกล้า	นนทบุรี	2563	2566	20,200,000.00	-	20,200,000.00	28	2	เบิกงวด 1 เมื่อ ก.ค.ประมาณ 11 ลบ.	1. งานจบ 66-67 ตั้งงบต่อ ได้ 2. ยอดเหลือเบิกงวด 1-2 ในเดือน ส.ค. 64	20,200,000.00			
4	ก่อสร้างปี เดียว	ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบาย อากาศ ชั้น 4 อาคารบำบัดรักษา 4 ชั้น โรงพยาบาลพระพุทธบาท ตำบลธาร เกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัด สระบุรี 1 รายการ	รพ. พระพุทธ บาท	สระบุรี	2563	2564	16,650,000.00	-	16,650,000.00	4	4	คาดการณ์เบิกจ่าย งวด 4 มิ.ย. 64	1. งานจบภายในปี 63-65 2. เบิกหมด มิ.ย. 64	16,650,000.00			
4	ก่อสร้างปี เดียว	ปรับปรุงห้องน้ำ สสจ.นนทบุรี ตำบล บางกระสอบ อำเภอเมือง จังหวัด นนทบุรี พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,908 ตร.ม.	สสจ.นนทบุรี	นนทบุรี	2563	2564	969,500.00	261,765.00	707,735.00	3	2		1. งานจบภายในปี 63-65 2. เบิกหมด งวด 2-3 15 ส.ค. 64	707,735.00			
4	ก่อสร้างปี เดียว	อาคาร 5 ชั้น หอผู้ป่วย 30 เตียงชก พอก จ่ายกลาง โรงครัว พัสตเป็น อาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 1,910 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลปากเกร็ด ตำบลปากเกร็ด อำเภopakเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (ส่วนที่เหลือ)	รพ.ปากเกร็ด	นนทบุรี	2563	2564	24,200,000.00	-	24,200,000.00	8	6	ก่อสร้างงวดที่ 6 แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายเลย จะเบิกจ่าย 5 งวดพร้อมกันในเดือน ก.ย. 64 (ทั้งหมดมี 8 งวด)	1. งานจบภายในปี 63-65 2. เบิกทัน ก.ย. งวด 1-5 = 10,648,000 เบิก ค.ค. 65 งวด 6-8 = 10,552,000	10,648,000.00	13,552,000.00		ยอดที่อาจถูกปรับ และต้องชี้แจงเงิน อื่น,ปีเดียว65
4	ก่อสร้าง ผูกพัน	หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง) เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 6,909 ตร.ม.	รพ.ชัยบาดาล	ลพบุรี	2561	2564	37,937,100.00	28,206,700.00	9,730,400.00	14	9	เบิกจ่าย ก.ค. 64 หมดยอด	1. งานจบภายในปี 63-65 2. ยอดคงเหลือ เบิกงวด 9 คาดการณ์ 30 ก.ค. 64	9,730,400.00			

สรุปข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (กันเหลื่อมปี)

หน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เฉพาะที่ยังเบิกจ่ายเงินที่ขยายเวลาเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ

ข้อมูล ณ 24 มิถุนายน 2564

17,835,600.00 301,476.00 17,534,124.00

10,821,390.64 6,712,733.36 -

เขต	ประเภท งบลงทุน	รายการ	หน่วยงาน	จังหวัด	ปีเริ่มต้น	ปีสิ้นสุด	ข้อมูล GFMIS 24 มิ.ย.64			ข้อมูล ณ 23 มิ.ย. 64		ชี้แจงในการประชุมครั้งที่ 3 21 มิ.ย. 64	แนวทางการบริหารเงินกันเหลื่อมปี					
							กันเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	งวด งาน ทั้งหมด	งวด งาน ปัจจุบัน		บทวิเคราะห์ จากวันที่คาดการณ์ เบิกจ่าย	ยอดที่คาดว่าจะ เบิกจ่ายทัน ก.ย. ปี 64	ยอดที่อาจถูกหัก และต้องให้แหล่ง เงินอื่น,ปีเดียว65	ยอดที่อาจดึงเพิ่ม ในปีถัดไปได้	ข้อเสนอ/แนวทาง แก้ปัญหา	
5	ครุภัณฑ์	คอมพิวเตอร์ใหญ่คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กกว่า 130,000 ลิกซ์ หลอดแอลอีดี	รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17	สุพรรณบุรี	2563	2563	1,421,000.00	-	1,421,000.00	1	1	ส่งมอบแล้ว คาดการณ์เบิกจ่าย มิ.ย. 64 ช่วงแรกติดปัญหาน้ำเข้าจากต่างประเทศและบริษัท มีการแจ้งสิทธิเรียกร้องการโอนเงิน ระหว่างบริษัทคู่สัญญาและบริษัทผู้จัดหา จึงทำให้โรงพยาบาลไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในขณะนี้ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างบริษัททำสัญญาโอนสิทธิ์ต่อกันทางโรงพยาบาลได้ดำเนินการติดตามอย่างใกล้ชิด หากดำเนินการเสร็จแล้ว โรงพยาบาล เร่งดำเนินการเบิกจ่ายโดยเร่งด่วนที่สุด	1. งานจบภายในปี 63-65 2. คาดการเบิกจ่าย 30 ก.ค. 64	1,421,000.00				
5	ก่อสร้าง ผูกพัน	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,644 ตร.ม. สลจ.นครปฐม	สลจ.นครปฐม	นครปฐม	2563	2565	1,881,800.00	-	1,881,800.00	12	2	ตรวจรับงวด 1 อยู่ระหว่าง จะทำเรื่องเบิก มิ.ย. 64	1. งานจบภายในปี 63-65 2. เงินที่เหลือสำหรับงวด 1 คาดการเบิก มิ.ย. 64	1,881,800.00				
5	ก่อสร้างปี เดียว	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตร.ม.รพ.สบ.บ้านหัวแยงพงษ์	สลจ. ประจวบคีรีขันธ์	ประจวบคีรีขันธ์	2563	2563	1,078,200.00	150,948.00	927,252.00	5	2	ปัจจุบันงวดที่ 2/5 แล้วเสร็จ ก.ย. 64	1. งานจบภายในปี 63-65 2. เบิกงวด 2-5 ในเดือน ก.ย. 64	927,252.00				
5	ก่อสร้างปี เดียว	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตร.ม. สลจ.หัวหิน	สลจ. ประจวบคีรีขันธ์	ประจวบคีรีขันธ์	2563	2563	1,075,200.00	150,528.00	924,672.00	5	2	ปัจจุบันงวดที่ 2/5 แล้วเสร็จ ก.ย. 64	1. งานจบภายในปี 63-65 2. เบิกงวด 2-5 ในเดือน ก.ย. 64	924,672.00				
5	ก่อสร้าง ผูกพัน	อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและห้องประชุม เป็นอาคาร คสล. 6ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,683ตารางเมตร	รพ.หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์	2563	2565	12,379,400.00	-	12,379,400.00	17	1	เนื่องจากงานดังกล่าวอยู่ระหว่างแก้ไขแบบ และได้สั่งหยุดงานตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2564 แต่ขณะนี้การแก้ไขแบบดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 อยู่ระหว่างพัสดุจัดทำเอกสารให้มีอำนาจลงนาม (ผู้ว่าราชการ ศาลาการณเบิกจ่าย ก.ย. 64	1. งานจบภายในปี 63-65 2. คาดการณ์เบิกจ่าย งวด 1 เดือน ก.ย. 64	5,666,666.64	6,712,733.36	ยอดที่อาจถูกหัก และต้องให้แหล่งเงินอื่น,ปีเดียว65		

สรุปข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (กันเหลื่อมปี)

หน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เฉพาะที่ยังเบิกจ่ายเงินที่ขยายเวลาเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ

ข้อมูล ณ 24 มิถุนายน 2564

105,223,773.50

10,455,016.00

94,768,757.50

94,768,757.50

เขต	ประเภท งบลงทุน	รายการ	หน่วยงาน	จังหวัด	ปีเริ่มต้น	ปีสิ้นสุด	ข้อมูล GFMIS 24 มิ.ย. 64			ข้อมูล ณ 23 มิ.ย. 64		ชี้แจงในการประชุมครั้งที่ 3 21 มิ.ย. 64	แนวทางการบริหารเงินกันเหลื่อมปี				
							กันเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	งวด งาน ทั้งหมด	งวด งาน ปัจจุบัน		บทวิเคราะห์ จากวันที่คาดการณ์ เบิกจ่าย	ยอดที่คาดว่าจะ เบิกจ่ายทัน ก.ย. ปี 64	ยอดที่อาจถูกหัก และต้องใช้งบหลัง เงินขึ้นปีเดียว 65	ยอดที่อาจค้างเพิ่ม ในปีถัดไปได้	ข้อเสนอ/แนวทาง แก้ปัญหา
6	ก่อสร้าง ผูกพัน	อาคารการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก เป็นอาคารคสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,800 ตร. ม. รพ.พระปกเกล้า	รพ. พระปกเกล้า จันทบุรี	จันทบุรี	2563	2565	2,744,600.00	-	2,744,600.00	7	1	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานในงวดงานที่ 1/7 คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 1 ภายใน เดือนเมษายน 2564 เบิกจ่ายหมด ก.ค. 64	1. งานจบภายในปี 63-65 2. เบิกจ่ายหมด งวด 1 เดือน ก.ค. 64	2,744,600.00	-	-	-
6	ก่อสร้าง ผูกพัน	อาคารอุบัติเหตุและโรคหัวใจเป็น อาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 18,672 ตร.ม. รพ.พุทธโสธร	รพ.พุทธโสธร	ฉะเชิงเทรา	2563	2567	18,997,300.00	-	18,997,300.00	29	1	อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม น่าจะเบิกหมด ก.ย. 64	1. งานจบ 66-67 ตั้งงบต่อ ได้ 2. ยอดที่เหลือเบิกงวด 1-2 ต้น ก.ย. 64	18,997,300.00	-	-	-
6	ก่อสร้างปี เดียว	อาคารจอดรถ เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,192 ตาราง เมตร	รพ.ตราด	ตราด	2563	2564	8,302,500.00	-	8,302,500.00	9	9	ส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว เบิกจ่าย ก.ค. 64	1. งานจบภายในปี 63-65 2. เบิกจ่ายหมดงวดสุดท้าย เดือน ก.ค. 64	8,302,500.00	-	-	-
6	ครุภัณฑ์	เครื่องแยกสารสกัดกัญชาให้บริสุทธิ์ ด้วยวิธีโครมาโทกราฟี	รพ.เจ้าพระยา อภัยภูเบศร	ปราจีนบุรี	2563	2563	9,435,000.00	-	9,435,000.00	1	1	ส่งมอบแล้ว คาดการณ์เบิกจ่าย ส.ค. 64	1. งานจบภายในปี 63-65 2. ส่งมอบแล้ว คาดการณ์ เบิกจ่าย ส.ค. 64	9,435,000.00	-	-	-
6	ก่อสร้าง ผูกพัน	แพอดพักพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต (80ห้อง) เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,336 ตร.ม.	รพ.เฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระ เทพ รัตนราชสุดาฯ	ระยอง	2562	2564	13,292,833.00	10,455,016.00	2,837,817.00	15	14	เบิกจ่ายหมด ก.ค. 64	1. งานจบภายในปี 63-65 2. ที่เหลือใช้เบิกจ่ายงวด 14 เบิก ก.ค. 64	2,837,817.00	-	-	-
6	ก่อสร้าง ผูกพัน	ก่อสร้างอาคารบริการและจอดรถ เป็น อาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 14,772 ตารางเมตร (โครงสร้างคานแผ่นดินไหวและเสาเข็ม ลึกพิเศษ)	รพ.บางพลี	สมุทรปราการ	2562	2564	19,529,371.00	-	19,529,371.00	20	9	แก้ไขสัญญา เบิกจ่าย ก.ย.	1. งานจบภายในปี 63-65 2. ยอดที่เหลือใช้เบิกงวด 9-12 ภายใน ก.ย. 64	19,529,371.00	-	-	-
6	ก่อสร้าง ผูกพัน	อาคารจอดรถ 8 ชั้น พร้อมระบบ บำบัดน้ำเสียขนาด 1,000 ลูกบาศก์ เมตร/วัน โรงพยาบาลสมเด็จพระ ยุพราชสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว	รพ.สมเด็จพระ ยุพราช สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว	สระแก้ว	2562	2564	9,243,693.00	-	9,243,693.00	20	8	เบิก ส.ค. 64	1. งานจบภายในปี 63-65 2. ยอดที่เหลือใช้เบิกงวด 8-9 ภายใน ส.ค. 64	9,243,693.00	-	-	-
6	ก่อสร้าง ผูกพัน	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน เป็นอาคาร 10 ชั้น พื้นที่ประมาณ 20,497 ตาราง เมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว	รพ.สมเด็จพระ ยุพราช สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว	สระแก้ว	2562	2565	23,678,476.50	-	23,678,476.50	32	6	เบิกไม่ทัน หจรไม่เข้าทำงาน เร่งรัดแล้ว	1. งานจบภายในปี 63-65 2. ที่เหลือสำหรับเบิกงวด 6-8 คาดเบิกหมด ก.ย. 64	23,678,476.50	-	-	-

สรุปข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (กันเหลื่อมปี)

หน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เฉพาะที่ยังเบิกจ่ายเงินที่ขยายเวลาเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ

ข้อมูล ณ 24 มิถุนายน 2564

25,451,350.00

2,028,000.00

23,423,350.00

23,423,350.00

เขต	ประเภท งบบุคลากร	รายการ	หน่วยงาน	จังหวัด	ปีเริ่มต้น	ปีสิ้นสุด	ข้อมูล GFMIS 24 มิ.ย.64			ข้อมูล ณ 23 มิ.ย. 64		ชี้แจงในการประชุมครั้งที่ 3 21 มิ.ย. 64	แนวทางการบริหารเงินกันเหลื่อมปี				
							กันเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	งวด งาน ทั้งหมด	งวด งาน ปัจจุบัน		บทวิเคราะห์ จากวันที่คาดการณ์ เบิกจ่าย	ยอดที่คาดว่าจะ เบิกจ่ายทัน ก.ย. ปี 64	ยอดที่อาจถูกปรับ และต้องให้แหล่ง เงินอื่น,ปีเดียว65	ยอดที่อาจค้างเพิ่ม ในปีถัดไปได้	ข้อเสนอ/แนวทาง แก้ปัญหา
7	ก่อสร้าง ผูกพัน	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 6,774 ตร.ม.	รพ.ขอนแก่น	ขอนแก่น	2563	2565	6,155,000.00	-	6,155,000.00	20	1	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างเสาเข็มเจาะ ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างล่าช้า ยังไม่มี การส่งมอบงาน เบิกหมด มิ.ย. 64	1. งานจบภายในปี 63-65 2. คาดเบิกจ่ายงวด 1 เดือน มิ.ย. 64	6,155,000.00			
7	ก่อสร้าง ผูกพัน	อาคารคลอด ผ่าตัด และผู้ป่วยหนัก (ICU)	รพ.สิรินธร จ. ขอนแก่น	ขอนแก่น	2563	2565	6,132,900.00	-	6,132,900.00	17	1	ส่งงวด 1 ก.ค. งวด 1 ส.ค. คาดว่าเบิกหมด	1. งานจบภายในปี 63-65 2. ยอดที่เหลือสำหรับงวด 1-2 คาดเบิกจ่าย ก.ค.-ส.ค. 64	6,132,900.00			
7	ก่อสร้างปี เดียว	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง(12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร	รพ.กระนวน	ขอนแก่น	2563	2563	5,382,000.00	2,028,000.00	3,354,000.00	8	8	งวดสุดท้ายส่งมอบ 24 พ.ค.64 คาดว่า เบิกจ่าย ก.ค. 64	1. งานจบภายในปี 63-65 2. คาดเบิกจ่ายงวด7-8ใน เดือน ก.ค. 64	3,354,000.00			
7	ก่อสร้างปี เดียว	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 8-9 (1 ยูนิต) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 162 ตารางเมตร	สสจ. มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	2563	1,637,950.00	-	1,637,950.00	5	2	ทำได้ 1 งวดแล้วหายไป จ.ท่าหนึ่งเรือ เร่งรัด แล้ว	1. งานจบภายในปี 63-65 2.2. คาดเบิกจ่ายงวด 2-5 ในเดือน ก.ย.64	1,637,950.00			ยอดที่อาจถูกปรับ และต้องให้แหล่งเงิน อื่น,ปีเดียว65
7	ก่อสร้าง ผูกพัน	หอพักแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,082 ตาราง เมตร	รพ.มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	2566	6,143,500.00	-	6,143,500.00	23	1	ส่งงวด 1 ก.ค. งวด 2 ส.ค. คาดว่าเบิก หมด	1.งานจบ 66-67 ตั้งงบต่อ ได้ 2. เบิกยอดที่เหลือในงวด 1-2 หมดสิ้น ส.ค. 64	6,143,500.00			หากมียอดถูกปรับให้ ตั้งเพิ่มปี 66-67

สรุปข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (กันเหลื่อมปี)

หน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เฉพาะที่ยังเบิกจ่ายเงินที่ขยายเวลาเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ

ข้อมูล ณ 24 มิถุนายน 2564

109,838,800.00

4,075,547.73

105,763,252.27

105,763,252.27

เขต	ประเภท งบลงทุน	รายการ	หน่วยงาน	จังหวัด	ปีเริ่มต้น	ปีสิ้นสุด	ข้อมูล GFMIS 24 มิ.ย. 64			ข้อมูล ณ 23 มิ.ย. 64		ชี้แจงในการประชุมครั้งที่ 3 21 มิ.ย. 64	แนวทางการบริหารเงินกันเหลื่อมปี				
							กันเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	งวด ทั้งหมด	งวด ปัจจุบัน		บทวิเคราะห์ จากวันที่คาดการณ์ เบิกจ่าย	ยอดที่คาดว่าจะ เบิกจ่ายทัน ก.ย. ปี 64	ยอดที่อาจถูกพับ และต้องชี้แจง เงินขึ้นปีเดียว 65	ยอดที่อาจดึงเพิ่ม ในปีถัดไปได้	ข้อเสนอ/แนวทาง แก้ปัญหา
8	ก่อสร้าง ผูกพัน	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องคลอด ห้องผ่าตัด และ ICU ขนาด 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 28,176 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัด หนองคาย 1 หลัง	รพ.ท่าบ่อ	หนองคาย	2562	2566	63,600,000.00	-	63,600,000.00	19	3	งวด 3/ 19 ส.ค. คาดว่าเบิกหมด	1. งานจบ 66-67 ตั้งงบต่อ ได้ 2. เบิกยอดที่เหลือในงวด 1-3 หมดสิ้น ส.ค. 64	63,600,000.00			หากมียอดถูกพับให้ ตั้งเพิ่มปี 66-67
8	ก่อสร้าง ผูกพัน	อาคารผู้ป่วยใน ๕ ชั้น เป็นอาคาร คล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๒๐๐ ตาราง เมตร รพ.บ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัด อุดรธานี	รพ.บ้านดุง	อุดรธานี	2563	2565	5,285,300.00	4,075,547.73	1,209,752.27	14	4	ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา (ขนาดความยาวของเสาเข็ม) ส่งมอบงวด 3 แล้ว คาดว่าจะเบิกได้ ก.ค. 64	1. งานจบภายในปี 63-65 2. ยอดที่เหลือสำหรับงวด 3 เบิกเดือน มิ.ย. 64	1,209,752.27			
8	ก่อสร้าง ผูกพัน	ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 8,250 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุ พนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จำนวน 1 หลัง	รพ.ธาตุพนม	นครพนม	2563	2565	9,583,400.00	-	9,583,400.00	16	1	รอเอกสารทดสอบดินจากกองแบบ กองแบบแจ้งว่ายังไม่ได้เข้าคณะกรรมการ พิจารณาแก้ไขสัญญาไปที่ มวจ. ก่อน	1. งานจบภายในปี 63-65 2. คาดเบิกจ่ายงวด 1-2 ได้ ก.ค.-ส.ค. 64	9,583,400.00			
8	ก่อสร้าง ผูกพัน	อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและ อุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 23,765 ตร.ม.	รพ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2563	2566	24,710,100.00	-	24,710,100.00	24	3	แก้ไขสัญญา คืบหน้าเสาเข็ม งวด 3/24 คาด ว่าเบิกจ่าย ส.ค. 64	1. งานจบ 66-67 ตั้งงบต่อ ได้ 2. ยอดที่เหลือเบิกงวด 1-2 ทัน ก.ย. 64	24,710,100.00			หากมียอดถูกพับให้ ตั้งเพิ่มปี 66-67
8	ครุภัณฑ์	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วย ปริมาตรและความดันขนาดกลาง	รพ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2563	2563	6,660,000.00	-	6,660,000.00	1	1	ส่งมอบแล้ว คาดการณ์เบิกจ่าย ก.ค. 64	1. งานจบภายในปี 63-65 2. ส่งมอบแล้ว คาดการณ์ เบิกจ่าย ก.ค. 64	6,660,000.00			

สรุปข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (กันเหลื่อมปี)
หน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เฉพาะที่ยังเบิกจ่ายเงินที่ขยายเวลาเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ

ข้อมูล ณ 24 มิถุนายน 2564 19,985,260.00 1,127,160.00 18,858,100.00 18,858,100.00

							ข้อมูล GFMIS 24 มิ.ย.64			ข้อมูล ณ 23 มิ.ย. 64		แนวทางการบริหารเงินกันเหลื่อมปี					
เขต	ประเภท งบลงทุน	รายการ	หน่วยงาน	จังหวัด	ปีเริ่มต้น	ปีสิ้นสุด	กันเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	งวด งาน ทั้งหมด	งวด งาน ปัจจุบัน	ชี้แจงในการประชุมครั้งที่ 3 21 มิ.ย. 64	บทวิเคราะห์ จากวันที่คาดการณ์ เบิกจ่าย	ยอดที่คาดว่าจะ เบิกจ่ายทัน ก.ย. ปี 64	ยอดที่อาจถูกหัก และต้องใช้น้ำหลัง เงินอื่น,ปีเดียว65	ยอดที่อาจค้างเพิ่ม ในปีถัดไปได้	ข้อเสนอ/แนวทาง แก้ปัญหา
9	ก่อสร้าง ผูกพัน	อาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้น (156 เตียง) เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 6,184 ตารางเมตร โรงพยาบาลปึกธงชัย ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปึกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง	สสจ. นครราชสีมา	นครราชสีมา	2563	2565	7,410,800.00	-	7,410,800.00	20	2	อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญาเสนอผู้ว่าฯ จะ เบิกจ่ายได้ปลาย ก.ค. 64 (2 งวด) เสร็จ.ก่อสร้างถึงงวดที่ 2 อยู่ระหว่างแก้ไข สัญญาเสนออยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าฯ หาก แก้ไขสัญญาเสร็จจะสามารถเบิกจ่าย 2 งวด ภายใน เดือน ก.ค.2564	1. งานจบภายในปี 63-65 2. คาดการเบิกงวด 1-3 ใน ก.ย. 64	7,410,800.00			
9	ก่อสร้าง ผูกพัน	ก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ เป็นค สล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,714 ตารางเมตร	รพ.เทพรัตน์ นครราชสีมา	นครราชสีมา	2563	2565	4,083,500.00	-	4,083,500.00	12	1	ระหว่างแก้ไขสัญญา เริ่มก่อสร้างงวดที่ 1 ไปพลาจก่อนเบิกได้ประมาณ ปลาย ส.ค. 64	1. งานจบภายในปี 63-65 2. คาดการเบิกงวด 1-2 ใน ส.ค. 64	4,083,500.00			
9	ก่อสร้างปี เดียว	โรงแปรรูปสมุนไพร รพ.คูเมือง อ.คู เมือง จ.บุรีรัมย์	รพ.คูเมือง	บุรีรัมย์	2563	2564	2,520,960.00	1,127,160.00	1,393,800.00	4	4	ก่อสร้างแล้วเสร็จ ส่งเบิกจ่ายแล้ว ตรวจ รับ 8 มิ.ย.2564 อยู่ระหว่างส่งเอกสาร เบิกจ่าย21 มิ.ย.2564	1. งานจบภายในปี 63-65 2. ก่อสร้างเสร็จ เบิก มิ.ย. 64	1,393,800.00			
9	ครุภัณฑ์	เครื่องสกัดเย็นแบบเอทานอล รพ.คู เมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์	รพ.คูเมือง	บุรีรัมย์	2563	2564	5,970,000.00	-	5,970,000.00			ขนส่งทางทะเลบริษัท A.P.Moller - Maersk A/S ต้นทางสหรัฐ ปลายทาง สิงคโปร์ เส้นทางผ่านคลองสุเอซ ตรวจหา เชื้อโคโรนาไวรัส ลำช้ากว่ากำหนด (30-45 วัน) ขณะนี้ผ่านคลองสุเอซแล้วจะ คาดการณ์ส่งมอบของ ส.ค. 64 และ เบิกจ่ายภายใน ก.ย. 64	1. งานจบภายในปี 63-65 2. คาดการณ์เบิกจ่าย ส.ค. 64	5,970,000.00			

สรุปข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (กันเหลื่อมปี)
หน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เฉพาะที่ยังเบิกจ่ายเงินที่ขยายเวลาเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ

ข้อมูล ณ 24 มิถุนายน 2564

2,646,300.00 - 2,646,300.00 2,646,300.00 - -

							ข้อมูล GFMS 24 มิ.ย.64			ข้อมูล ณ 23 มิ.ย. 64		แนวทางการบริหารเงินกันเหลื่อมปี					
เขต	ประเภท งบลงทุน	รายการ	หน่วยงาน	จังหวัด	ปีเริ่มต้น	ปีสิ้นสุด	กันเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	งวด งาน ทั้งหมด	งวด งาน ปัจจุบัน	ชี้แจงในการประชุมครั้งที่ 3 21 มิ.ย. 64	บทวิเคราะห์ จากวันที่คาดการณ์ เบิกจ่าย	ยอดที่คาดว่าจะ เบิกจ่ายต้น ก.ย. ปี 64	ยอดที่อาจถูกปรับ และต้องชี้แจง เงินคืน,ปีเดียว65	ยอดที่อาจตั้งเพิ่ม ในปีถัดไปได้	ข้อเสนอ/แนวทาง แก้ปัญหา
10	ก่อสร้าง ผูกพัน	อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง เป็น อาคาร คสล.6 ชั้น	รพ.ยโสธร	ยโสธร	2563	2565	2,646,300.00	-	2,646,300.00	14	1	เบิก 1-2 ปลาย ก.ค. 64	1. งานจบภายในปี 63-65 2. เบิก 1-2 ปลาย ก.ค. 64	2,646,300.00			

สรุปข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (กันเหลื่อมปี)

หน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เฉพาะที่ยังเบิกจ่ายเงินที่ขยายเวลาเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ

ข้อมูล ณ 24 มิถุนายน 2564

121,571,652.00 23,667,233.68 195,904,418.32

121,150,626.32 18,818,100.00 55,935,692.00

เขต	ประเภท งบลงทุน	รายการ	หน่วยงาน	จังหวัด	ปีเริ่มต้น	ปีสิ้นสุด	ข้อมูล GFMIS 24 มิ.ย.64			ข้อมูล ณ 23 มิ.ย. 64		ชี้แจงในการประชุมครั้งที่ 3 21 มิ.ย. 64	แนวทางการบริหารเงินกันเหลื่อมปี				
							กันเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	งวด งาน ทั้งหมด	งวด งาน ปัจจุบัน		บทวิเคราะห์ จากวันที่คาดการณ์ เบิกจ่าย	ยอดที่คาดว่าจะ เบิกจ่ายทัน ก.ย. ปี 64	ยอดที่อาจถูกหัก และต้องใช้แหล่ง เงินอื่น,ปีเดียว65	ยอดที่อาจตั้งเพิ่ม ในปีถัดไปได้	ข้อเสนอ/แนวทาง แก้ปัญหา
11	ก่อสร้าง ผูกพัน	แพลตฟอร์มพยาบาล 7 ชั้น 40 บูทิต (80 ห้อง) เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,336 ตร.ม. (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์	ชุมพร	2561	2565	10,903,400.00	-	10,903,400.00	14	2	อาจเบิกได้แค่งวด 3 วงเงิน 6.8 ลบ. *ไม่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามจังหวัดได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด (แรงงานอยู่จุดเกิด)	1. งานจบภายในปี 63-65 2. เบิกงวด 1-2 ภายในเดือน ก.ย. 64	4,767,300.00	6,136,100.00		ยอดที่อาจถูกหักและต้องใช้แหล่งเงินอื่น,ปีเดียว65
11	ก่อสร้าง ผูกพัน	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้นใต้ดิน) เป็นอาคารคสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ2,358 ตร.ม.	รพ.ทุ่งสง	นครศรีธรรมราช	2554	2564	8,572,700.00	2,248,290.00	6,324,410.00	8	2	อาจเบิกได้แค่เพิ่มอีก 4 ล้านกว่าบาท	1. งานจบภายในปี 63-65 2. อาจเบิกงวดที่ 2-4 ได้ภายใน ก.ย.	6,324,410.00			
11	ก่อสร้าง ผูกพัน	อาคารสนับสนุนบริการ 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,985 ตร.ม.	รพ.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช	2561	2565	54,590,000.00	14,310,000.00	40,280,000.00	11	4	1. อาจจะเบิกจ่ายได้แค่ 24 ลบ. 2. ผู้รับจ้างจะเร่งงานเบิกจ่ายให้หมดงบปี 63 (งานเร็ว 1 เดือน)	1. งานจบภายในปี 63-65 2. ยอดที่เหลือใช้งวด 4-9 คาดเบิกภายใน ก.ย. 64	40,280,000.00			
11	ก่อสร้างปีเดียว	ระบบบำบัดน้ำเสีย	รพ.กระบี่	กระบี่	2563	2563	22,534,200.00	3,338,400.00	19,195,800.00	8	3	กำลังก่อสร้างงวดที่ 3/8 คาดการณ์แล้วเสร็จ 31 ส.ค. 64 (ผู้รับจ้างจะเร่งงาน) และเบิกจ่ายให้ทัน	1. งานจบภายในปี 63-65 2. ยอดที่เหลือใช้งวด 4-8 คาดเบิกจ่าย ส.ค. 64	19,195,800.00			
11	ก่อสร้างปีเดียว	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตร.ม. (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	รพ.บุรีรัมย์	พังงา	2563	2563	7,740,000.00	-	7,740,000.00	8	2	สัญญา 1 บจ สมชายอินทามัน เบิกจ่ายงวดที่ 1 วงเงิน 1,138,840 บาท (ผู้รับจ้างทำงาน 29 มิค 64) วันที่ 2 มิย 64 จัดทำรายงานขอซื้อจ้างครั้งที่ 2 วิธี E-bidding เรียนผู้ว่า (หนังสือเสนอขายแพทย์สจ.)	1. งานจบภายในปี 63-65 2. ทางการเงิน	7,740,000.00			ยอดที่อาจถูกหักและต้องใช้แหล่งเงินอื่น,ปีเดียว65
11	ก่อสร้างปีเดียว	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตร.ม. (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม 30%)	รพ.เกาะยาว	พังงา	2563	2563	1,218,000.00	389,760.00	828,240.00	5	3	ปัจจุบัน เบิกจ่ายงวดที่ 1-2 แล้ว 389,760 บาท กำลังก่อสร้างงวดที่ 3	1. งานจบภายในปี 63-65 2. คาดเบิกจ่ายงวด 3-5 ใน ก.ค. 64	828,240.00			
11	ก่อสร้างปีเดียว	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตร.ม. (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	รพ.สต.บ้านเกาะเคียม	พังงา	2563	2563	686,400.00	-	686,400.00	5	3	สัญญา 1 บจ สมชายอินทามัน เบิกจ่ายงวดที่ 1-2 วงเงิน 353,600 บาท (ผู้รับจ้างทำงาน 29 มิค 64) 1. วันที่ 2 มิย 64 จัดทำรายงานขอซื้อจ้างครั้งที่ 2 วิธี E-bidding เรียนผู้ว่า (หนังสือเสนอขายแพทย์สจ.) 2. ประกาศหาผู้รับจ้างใหม่ คาดการณ์แล้วเสร็จ ก.ย. 64	1. งานจบภายในปี 63-65 2. ทางการเงิน		686,400.00		ยอดที่อาจถูกหักและต้องใช้แหล่งเงินอื่น,ปีเดียว65
11	ก่อสร้างปีเดียว	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตร.ม. (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	รพ.สต.สองแพรก	พังงา	2563	2563	873,600.00	-	873,600.00	5	2	สัญญา 1 บจ สมชายอินทามัน เบิกจ่ายงวดที่ 1 วงเงิน 166,400 บาท (ผู้รับจ้างทำงาน 29 มิค 64) วันที่ 2 มิย 64 จัดทำรายงานขอซื้อจ้างครั้งที่ 2 วิธี E-bidding เรียนผู้ว่า (หนังสือเสนอขายแพทย์สจ.)	1. งานจบภายในปี 63-65 2. ทางการเงิน		873,600.00		ยอดที่อาจถูกหักและต้องใช้แหล่งเงินอื่น,ปีเดียว65

สรุปข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (กันเหลื่อมปี)
หน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เฉพาะที่ยังเบิกจ่ายเงินที่ขยายเวลาเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ

ข้อมูล ณ 24 มิถุนายน 2564

219,571,652.00 23,667,233.68 195,904,418.32

121,150,626.32 18,818,100.00 55,935,692.00

เขต	ประเภท งบลงทุน	รายการ	หน่วยงาน	จังหวัด	ปีเริ่มต้น	ปีสิ้นสุด	ข้อมูล GFMS 24 มิ.ย.64			ข้อมูล ณ 23 มิ.ย. 64		ชี้แจงในการประชุมครั้งที่ 3 21 มิ.ย. 64	แนวทางการบริหารเงินกันเหลื่อมปี				
							กันเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	งวด งาน ทั้งหมด	งวด งาน ปัจจุบัน		บทวิเคราะห์ จากวันที่คาดการณ์ เบิกจ่าย	ยอดที่คาดว่าจะ เบิกจ่ายทัน ณ.ย. ปี 64	ยอดที่อาจถูกพับ และต้องชี้แจงส่ง เงินอื่น,ปีเดียว65	ยอดที่อาจค้างเพิ่ม ในปีถัดไปได้	ข้อเสนอ/แนวทาง แก้ปัญหา
11	ก่อสร้างปีเดียว	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตร.ม. (โครงสร้างคานแผ่นดินไหว)	รพ.สต.บ้านเตรียม	พังงา	2563	2563	483,000.00	-	483,000.00	5	4	สัญญา 1 บจ สมชายอินคามัน เบิกจ่ายงวดที่ 1-3 วงเงิน 567,000 บาท (ผู้รับจ้างทำงาน 29 มีค 64) 1. วันที่ 2 มิย 64 จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างครั้งที่ 2 วิธีเฉพาะเจาะจง เรียนผู้ว่าฯ (หนังสือเสนอนายแพทย์สสจ.) 2. ประกาศหาผู้รับจ้างใหม่ คาดการณ์แล้วเสร็จ ณ.ย. 64	1. งานจนภายในปี 63-65 2. ทางการเงิน		483,000.00		ยอดที่อาจถูกพับและต้องชี้แจงส่งเงินอื่น,ปีเดียว65
11	ก่อสร้างปีเดียว	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตร.ม. (โครงสร้างคานแผ่นดินไหว)	รพ.สต.บ้านนอภนา	พังงา	2563	2563	966,000.00	-	966,000.00	5	2	สัญญา 1 บจ สมชายอินคามัน เบิกจ่ายงวดที่ 1 วงเงิน 184,000 บาท (ผู้รับจ้างทำงาน 29 มีค 64) 1. วันที่ 2 มิย 64 จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างครั้งที่ 2 วิธี E-bidding เรียนผู้ว่าฯ (หนังสือเสนอนายแพทย์สสจ.) 2. ประกาศหาผู้รับจ้างใหม่ คาดการณ์แล้วเสร็จ ณ.ย. 64	1. งานจนภายในปี 63-65 2. ทางการเงิน		966,000.00		ยอดที่อาจถูกพับและต้องชี้แจงส่งเงินอื่น,ปีเดียว65
11	ก่อสร้างปีเดียว	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตร.ม. (โครงสร้างคานแผ่นดินไหว)	รพ.สต.บางวัน	พังงา	2563	2563	693,000.00	-	693,000.00	5	2	สัญญา 1 บจ สมชายอินคามัน เบิกจ่ายงวดที่ 1 วงเงิน 168,000 บาท (ผู้รับจ้างทำงาน 29 มีค 64) 1. วันที่ 2 มิย 64 จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างครั้งที่ 2 วิธี E-bidding เรียนผู้ว่าฯ (หนังสือเสนอนายแพทย์สสจ.) 2. ประกาศหาผู้รับจ้างใหม่ คาดการณ์แล้วเสร็จ ณ.ย. 64	1. งานจนภายในปี 63-65 2. ทางการเงิน		693,000.00		ยอดที่อาจถูกพับและต้องชี้แจงส่งเงินอื่น,ปีเดียว65
11	ก่อสร้างปีเดียว	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตร.ม. (รวมค่าขนส่ง 30 %)	รพ.สต.เกาะยาวใหญ่	พังงา	2563	2563	1,219,100.00	938,707.00	280,393.00	5	5	ปัจจุบัน เบิกจ่ายงวดที่ 1-4 แล้ว วงเงิน 938,707 บาท กำลังก่อสร้างงวดที่ 5/5	1. งานจนภายในปี 63-65 2. คาดเบิกจ่ายงวดสุดท้าย ก.ค 64	280,393.00			
11	ก่อสร้างปีเดียว	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตร.ม. (รวมค่าขนส่งกรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม 30%)	รพ.สต.บ้านเกาะหมากน้อย	พังงา	2563	2563	1,240,000.00	-	1,240,000.00	5	1	สัญญา 1 บจ สมชายอินคามัน (ผู้รับจ้างทำงาน 29 มีค 64) วันที่ 2 มิย 64 จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างครั้งที่ 2 วิธี E-bidding เรียนผู้ว่าฯ (หนังสือเสนอนายแพทย์สสจ.)	1. งานจนภายในปี 63-65 2. ทางการเงิน		1,240,000.00		ยอดที่อาจถูกพับและต้องชี้แจงส่งเงินอื่น,ปีเดียว65
11	ก่อสร้างผูกพัน	อาคารผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,184 ตร.ม. (โครงสร้างคานแผ่นดินไหว)	รพ.ฉลอง	ภูเก็ต	2563	2565	7,670,200.00	1,981,276.68	5,688,923.32	20	3	1. เบิกจ่ายงวดที่ 1-2 จำนวน 1,981,276.66 บาท (มีการแก้ไขสัญญาแล้ว) 2. อยู่ระหว่างการก่อสร้าง งวดที่ 3 (คาดว่าเบิกจ่าย มิ.ย. 64 วงเงิน 6,899,600 บาท) คาดว่าเบิกหมด	1. งานจนภายในปี 63-65 2. ยอดที่เหลือสำหรับงวด 3 เบิก มิ.ย. 64	5,688,923.32			

สรุปข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (กันเหลื่อมปี)

หน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เฉพาะที่ยังเบิกจ่ายเงินที่ขยายเวลาเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ

ข้อมูล ณ 24 มิถุนายน 2564

219,571,652.00 23,667,233.68 195,904,418.32

121,150,626.32 18,818,100.00 55,935,692.00

เขต	ประเภท งบลงทุน	รายการ	หน่วยงาน	จังหวัด	ปีเริ่มต้น	ปีสิ้นสุด	ข้อมูล GFMS 24 มิ.ย. 64			ข้อมูล ณ 23 มิ.ย. 64		ชี้แจงในการประชุมครั้งที่ 3 21 มิ.ย. 64	แนวทางการบริหารเงินกันเหลื่อมปี				
							กันเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	งวด งาน ทั้งหมด	งวด งาน ปัจจุบัน		บทวิเคราะห์ จากวันที่คาดการณ์ เบิกจ่าย	ยอดที่คาดว่าจะ เบิกจ่ายต้น ก.ย. ปี 64	ยอดที่อาจถูกปรับ และต้องชี้แจง เงินอื่น, ปีเดียว 65	ยอดที่อาจตั้งเพิ่ม ในปีถัดไปได้	ข้อเสนอ/แนวทาง แก้ปัญหา
11	ก่อสร้าง ผูกพัน	อาคารพักคนไข้ 298 เตียง เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 11,383 ตร.ม. (โครงสร้างด้าน แผ่นดินไหว)	รพ.วชิระภูเก็ต	ภูเก็ต	2560	2567	47,470,752.00	-	47,470,752.00	43	1	อยู่ระหว่างการก่อสร้างงวดที่ 1 (คาดว่า เบิกจ่ายเดือน มิ.ย. 64 วงเงิน 1,326,590 บาท) 2. คาดว่างบพัน 39.5 ลบ. (กันเงิน 47,470,752 - เบิกจ่าย 7,959,540 (งวด 1-6) = 39,511,212 บาท) คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ 6 งวด 7.9 ลบ.	1. งานจบ 66-67 ตั้งงบต่อ ได้ 2. เบิกพัน ก.ย. งวด 1-4 = 5,306,360 3. มีเงิน 65 ใช้ระหว่างนี้	5,306,360.00		42,164,392.00	ยอดที่ทับไปตั้งต่อ ปิดไปได้ ระหว่างนี้ ใช้งบ 64-65
11	ก่อสร้าง ผูกพัน	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ไรศหัวใจ 10 ชั้น และชั้นใต้ดิน เป็นอาคารคสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 23,000 ตร. ม.	รพ.วชิระภูเก็ต	ภูเก็ต	2563	2566	37,500,000.00	-	37,500,000.00	36	1	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง งวดที่ 1 (คาดว่า เบิกจ่าย 15 มิ.ย. 64 วงเงิน 16,446,240 บาท)	1. งานจบ 66-67 ตั้งงบต่อ ได้ 2. เบิกพัน ก.ย. งวด 1-3	37,500,000.00			หากมียอดถูกปรับให้ ตั้งเพิ่มปี 66-67
11	ก่อสร้างปี เดียว	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตร.ม. (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม 30%)	รพ.สต.บ้าน หาดทรายดำ	ระนอง	2563	2563	1,440,000.00	460,800.00	979,200.00	5	3	เบิกจ่ายแล้วงวดที่ 1-2 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง งวดที่ 3/5 คาดว่าจะแล้วเสร็จ 31 ส.ค. 64	1. งานจบภายในปี 63-65 2. เบิกงวด 3-5 ต้น ก.ย. 64	979,200.00			
11	ก่อสร้าง ผูกพัน	อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 5,640 ตร.ม. (โครงสร้าง ด้านแผ่นดินไหว)	รพ.ท่าเรือช้าง	สุราษฎร์ธานี	2557	2566	13,771,300.00	-	13,771,300.00	10	-	ปัจจุบัน 1. สรุปพิจารณาเพิ่มวงเงินงบประมาณและ ขยายระยะเวลา (13 พค 64) - พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2559 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2566 - วงเงินก่อสร้าง 76,631,842.02 บาท => เบิกจ่ายเดิม 12,861,842.02 + ส่วนที่เหลือ 63,770,000 (เงินงบ 62,704,800 บาท + เงิน บำรุงรพ 1,065,200 บาท) 2. อยู่ระหว่างเสนอหนังสือเพิ่มวงเงิน งบประมาณและขยายระยะเวลา ขึ้นรมต. คาดว่าจะพัน 13.77 ล้านบาท	1. งานจบ 66-67 ตั้งงบต่อ ได้ 2. เข้า ครม. ปลายเดือน มิ.ย. เพื่อขยาย ระยะเวลาและวงเงิน 3. มีเงิน 64-65 ใช้			13,771,300.00	ยอดที่ทับไปตั้งต่อ ปิดไปได้ ระหว่างนี้ ใช้งบ 64-65

สรุปข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (กันเหลื่อมปี)

หน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เฉพาะที่ยังเบิกจ่ายเงินที่ขยายเวลาเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ

ข้อมูล ณ 24 มิถุนายน 2564

90,411,421.60

11,192,860.00

79,218,561.60

79,218,561.60

เขต	ประเภท งบลงทุน	รายการ	หน่วยงาน	จังหวัด	ปีเริ่มต้น	ปีสิ้นสุด	ข้อมูล GFMS 24 มิ.ย. 64			ข้อมูล ณ 23 มิ.ย. 64		ชี้แจงในการประชุมครั้งที่ 3 21 มิ.ย. 64	แนวทางการบริหารเงินกันเหลื่อมปี				
							กันเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	งวด งาน ทั้งหมด	งวด งาน ปัจจุบัน		บทวิเคราะห์ จากวันที่คาดการณ์ เบิกจ่าย	ยอดที่คาดว่าจะ เบิกจ่ายต้น ก.ย. ปี 64	ยอดที่อาจถูกหัก และต้องชี้แจงส่ง เงินคืน, ปีเดียว 65	ยอดที่อาจคงเพิ่ม ในปีถัดไปได้	ข้อเสนอ/แนวทาง แก้ปัญหา
12	ครุภัณฑ์	เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาด ไม่น้อยกว่า 500 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง	รพ.ตรัง	ตรัง	2563	2564	3,390,000.00	-	3,390,000.00	1	1	ส่งมอบแล้ว คาดการณ์เบิกจ่าย ก.ค. 64	1. งานจบภายในปี 63-65 2. ส่งมอบแล้ว คาดการณ์ เบิกจ่าย ก.ค. 64	3,390,000.00			
12	ก่อสร้างปี เดียว	ระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.ศรีสาคร	รพ.ศรีสาคร	นราธิวาส	2563	2564	8,505,100.00	1,801,080.00	6,704,020.00	6	3	งวดที่ 3 คาดว่าส่งงาน ก.ค. 64 คาดว่าจะส่งมอบงานงวดสุดท้าย 20 ก.ค. 64	1. งานจบภายในปี 63-65 2. คาดว่าส่งมอบงาน งวดสุดท้าย 20 ก.ค. 64	6,704,020.00			
12	ก่อสร้างปี เดียว	ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 100 ลบ.ม./วัน	รพ.ยะหริ่ง	ปัตตานี	2563	2564	8,343,000.00	2,317,500.00	6,025,500.00	6	4	งวดที่ 4/6 งวดสุดท้าย ก.ย. 64 คาดว่าจะส่งมอบงานงวดสุดท้าย 15 ก.ย. 64	1. งานจบภายในปี 63-65 2. คาดว่าส่งมอบงาน งวดสุดท้าย 15 ก.ย. 64	6,025,500.00			
12	ก่อสร้างปี เดียว	ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 60 ลบ.ม./วัน	รพ.ปะนาเระ	ปัตตานี	2563	2564	5,616,000.00	3,276,000.00	2,340,000.00	7	6	6/7 งวดสุดท้าย ก.ย. 64 คาดว่าจะส่งมอบงานงวดสุดท้าย 2 ก.ย. 64	1. งานจบภายในปี 63-65 2. คาดว่าส่งมอบงาน งวดสุดท้าย 2 ก.ย. 64	2,340,000.00			
12	ก่อสร้างปี เดียว	ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย และระบบ บำบัดน้ำเสีย ขนาด 200 ลบ.ม./วัน ปี ไอที 250 มก./ล.	รพ.สายบุรี	ปัตตานี	2563	2564	13,106,250.00	2,912,500.00	10,193,750.00	7	5	เบิกจ่ายไปแล้ว 1 งวด ส่งงานแล้ว 4 งวด งาน และงวดที่ 2-4 ยังไม่เบิกจ่าย เนื่องจากมีการโอนสิทธิ์ ทำให้ต้องแจ้งคลัง จังหวัดเพื่อเพิ่มบัญชีผู้รับจ้าง เพื่อเบิกจ่าย (คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ 2-4 ได้ภายใน เดือน ก.ค. 64)	1. งานจบภายในปี 63-65 2. ยอดเหลือใช้งวด 2-5 เบิกหมด ก.ค. 64	10,193,750.00			
12	ก่อสร้าง ผูกพัน	อาคารอุบัติเหตุ 4 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,579 ตารางเมตร (โครงสร้างด้าน แผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสะเตา ตำบล สะเตา อำเภอสะเตา จังหวัดสงขลา	รพ.สะเตา	สงขลา	2560	2563	14,863,672.60	-	14,863,672.60	15	15	เบิกจ่ายเงิน งวดที่ 14 เรียบร้อยแล้ว อยู่ ระหว่างก่อสร้าง งวดที่ 15 (สุดท้าย) จะส่งมอบงานงวดที่ 15 (สุดท้าย) เดือน ก.ค. 64	1. งานจบภายในปี 63-65 2. ส่งมอบงานงวดที่ 15 (สุดท้าย) เดือน ก.ค. 64	14,863,672.60			
12	ก่อสร้างปี เดียว	ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบ เซ็นทรัลไปป์ไลน์ และหม้อแปลงไฟฟ้า อาคารอุบัติเหตุ 4 ชั้น โรงพยาบาลสะเตา	รพ.สะเตา	สงขลา	2563	2564	4,324,999.00	-	4,324,999.00	3	2	รอ ทร.ลงนาม จัดทำปรับและคาดว่าจะส่ง มอบงานงวดสุดท้าย เดือน ก.ค. 64	1. งานจบภายในปี 63-65 2. คาดว่าส่งมอบงาน งวดสุดท้าย เดือน ก.ค. 64	4,324,999.00			
12	ก่อสร้างปี เดียว	ระบบบำบัดน้ำเสีย	รพ.สงขลา	สงขลา	2563	2564	22,043,560.00	-	22,043,560.00	8	2	ล่าช้าเนื่องจากมีการแก้ไขสัญญา เปลี่ยนแปลงชนิดของเสาเข็ม มีการเบิกจ่ายล่วงหน้าไป 15% = 4,294,200	1. งานจบภายในปี 63-65 2. คาดว่าส่งมอบงาน งวดสุดท้าย เดือน ก.ย. 64	22,043,560.00			

สรุปข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (กันเหลื่อมปี)

หน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เฉพาะที่ยังเบิกจ่ายเงินที่ขยายเวลาเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ

ข้อมูล ณ 24 มิถุนายน 2564

90,411,421.60

11,192,860.00

79,218,561.60

79,218,561.60

เขต	ประเภท งบลงทุน	รายการ	หน่วยงาน	จังหวัด	ปีเริ่มต้น	ปีสิ้นสุด	ข้อมูล GFMS 24 มิ.ย.64			ข้อมูล ณ 23 มิ.ย. 64		ขึ้นใจในการประชุมครั้งที่ 3 21 มิ.ย. 64	แนวทางการบริหารเงินกันเหลื่อมปี				
							กันเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	งวด งาน ทั้งหมด	งวด งาน ปัจจุบัน		บทวิเคราะห์ จากวันที่คาดการณ์ เบิกจ่าย	ยอดที่คาดว่าจะ เบิกจ่ายทัน ก.ย. ปี 64	ยอดที่อาจถูกหัก และต้องชี้แจง เงินอื่น,ปีเดียว65	ยอดที่อาจค้างเพิ่ม ในปีถัดไปได้	ข้อเสนอ/แนวทาง แก้ปัญหา
12	ก่อสร้างปี เดียว	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตาราง เมตร (โครงสร้างคานพื้นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สะกอม ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 1 หลัง	รพ.สต.สะกอม	สงขลา	2563	2564	1,029,420.00	442,890.00	586,530.00	5	5	รอเบิกจ่าย ส่งงานหมดแล้ว	1. งานจบภายในปี 63-65 2. ก่อสร้างเสร็จ เบิกหมด	586,530.00			
12	ก่อสร้างปี เดียว	ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 150 ลบ.ม./ วัน	รพ.โคกโพธิ์	ปัตตานี	2563	2564	8,160,000.00	-	8,160,000.00	7	4	คาดว่าจะส่งมอบงานงวดสุดท้าย 15 กันยายน 64	1. งานจบภายในปี 63-65 2. ยอดที่เหลือใช้เบิกงวด 4-7 พื้น ก.ย. 64	8,160,000.00			
12	ก่อสร้างปี เดียว	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตาราง เมตร (โครงสร้างคานพื้นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะ โหนด ตำบลจะโหนด อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 1 หลัง	รพ.สต.จะโหนด	สงขลา	2563	2564	1,029,420.00	442,890.00	586,530.00	5	5	รอเบิกจ่าย ส่งงานหมดแล้ว	1. งานจบภายในปี 63-65 2. ก่อสร้างเสร็จ เบิกหมด	586,530.00			