



๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอย้ายระยะเวลาก่อสร้างและเบิกจ่ายเงินโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ ๓ เดือนแรก

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อ้างถึง หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๒๘.๐๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ ๓ เดือนแรก

ตามหนังสือที่อ้างถึงกระทรวงสาธารณสุขได้เสนอขอย้ายระยะเวลาการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ ๓ เดือนแรก จำนวน ๑๒๓ รายการ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๔๒๐,๒๐๕,๖๗๗ บาท ไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (คณะกรรมการฯ) ขอเรียนดังนี้

๑. ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและมีมติเห็นควรให้มีการเสนอขออนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินของโครงการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ วงเงินรวม ๓๗๖,๖๘๔,๑๙๒.๕๔ บาท ได้แก่ กรณีที่ ๒ โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายเงินได้ทันภายใน ๓๖๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา จำนวน ๗๒ โครงการ วงเงิน ๒๙๓,๕๖๓,๙๕๒.๕๔ บาท กรณีที่ ๓ โครงการที่ลงนามเกิน ๓๖๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา จำนวน ๑๓ โครงการ วงเงิน ๕๔,๕๑๕,๗๓๘.๐๐ บาท และกรณีที่ ๔ โครงการที่มีการเบิกจ่ายเงินเกิน ๓๖๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา จำนวน ๑๐ โครงการ วงเงิน ๒๘,๖๐๔,๕๐๒ บาท สำหรับกรณีที่ ๑ โครงการที่เบิกจ่ายเงินได้ทันภายใน ๓๖๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา จำนวน ๑๖ โครงการ วงเงิน ๑๘,๙๘๖,๔๘๓.๖๗ บาท เห็นควรให้หน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ หากหน่วยงานไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ ให้ใช้เงินจากแหล่งอื่นต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๒. เนื่องจากกรณีที่ ๔ โครงการที่ดำเนินการก่อสร้างและเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จแต่เกินระยะเวลา ๓๖๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา จำนวน ๑๐ รายการ เป็นวงเงินทั้งสิ้น ๒๘,๖๐๔,๕๐๒ บาท ซึ่งไม่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ในคราวประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้มีมติให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) มีหนังสือเพื่อขอสัตยาบัน โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัดต่อคณะกรรมการฯ กรณีดำเนินการก่อสร้างและเบิกจ่ายเงินเกินระยะเวลา

/๓๖๐ วัน ...

๓๖๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา และขอให้ สป.สธ. จัดกลุ่มโครงการให้สอดคล้องกับมติคณะกรรมการฯ ดังกล่าว โดยแจ้งมายัง สบн. ภายในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อที่ สบн. จะได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณานุมัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในโอกาสแรกด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุวิญญ โรจนวานิช)

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

เลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการ

ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕

สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ

โทร ๐ ๒๒๗๑ ๗๙๙๙ ต่อ ๕๗๑๓

โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๗๕

โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ 3 เดือนแรก (เงินกู้ไทยเข้มแข็ง)

กรณี 1 รายการที่ดำเนินการเบิกจ่ายทัน 360 วัน ตาม มติ ครม. 24 พ.ย. 58

ที่	รายการ	จังหวัด	วงเงิน ตามสัญญา	วันที่ ลงนาม ในสัญญา	วันที่ สิ้นสุด สัญญา	วันที่สิ้นสุด 360 วัน นับจากวันที่ลงนาม ในสัญญา (มติ ครม. 24 พ.ย.58)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามสัญญา (วัน)	จำนวน งวดงาน ทั้งหมด	งวดงาน ปัจจุบัน	วงเงินที่ เบิกจ่ายไม่ทัน ภายใน 360 วัน	หมายเหตุ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข							รวม -->	16	โครงการ	18,986,483.67	บาท
1	บ้านพักข้าราชการ	แพร่	1,140,000.00	1-ก.ค.-58	3-ม.ค.-59	26-มิ.ย.-59	186	5	4	570,000.00	
2	บ้านพักข้าราชการ	แพร่	1,140,000.00	1-ก.ค.-58	3-ม.ค.-59	26-มิ.ย.-59	186	5	4	570,000.00	
3	บ้านพักข้าราชการ	เชียงใหม่	960,800.00	17 มิ.ย. 58	14-ธ.ค.-58	12-มิ.ย.-59	180	5	5	425,551.67	
4	อาคารพักพยาบาล	เชียงใหม่	9,275,000.00	23 มิ.ย. 58	17-มิ.ย.-59	18-มิ.ย.-59	359	8	8	3,988,250.00	
5	อาคารผู้ป่วยใน	ขอนแก่นบุรี	8,500,000.00	26 มิ.ย. 58	21 ม.ย. 59	21-มิ.ย.-59	299	5	5	1,530,000.00	
6	บ้านพักข้าราชการ	สมุทรสงคราม	900,000.00	29-ก.ค.-58	25-มิ.ค.-59	24-ก.ค.-59	239	5	5	621,000.00	
7	บ้านพักข้าราชการ	ระยอง	1,084,000.00	29-มิ.ย.-58	26-ธ.ค.-58	24-มิ.ย.-59	180	5	5	1,032,332.00	
8	บ้านพักข้าราชการ	มหาสารคาม	873,500.00	2-ก.ค.-58	29-ธ.ค.-58	27-มิ.ย.-59	180	5	4	873,500.00	
9	บ้านพักข้าราชการ	มหาสารคาม	874,000.00	2-ก.ค.-58	29-ธ.ค.-58	27-มิ.ย.-59	180	5	4	874,000.00	
10	บ้านพักข้าราชการ	มหาสารคาม	873,500.00	2-ก.ค.-58	29-ธ.ค.-58	27-มิ.ย.-59	180	5	4	436,750.00	
11	บ้านพักข้าราชการ	มหาสารคาม	873,500.00	2-ก.ค.-58	29-ธ.ค.-58	27-มิ.ย.-59	180	5	4	218,375.00	
12	บ้านพักข้าราชการ	มหาสารคาม	874,000.00	2-ก.ค.-58	29-ธ.ค.-58	27-มิ.ย.-59	180	5	4	874,000.00	
13	บ้านพักข้าราชการ	มหาสารคาม	873,500.00	2-ก.ค.-58	29-ธ.ค.-58	27-มิ.ย.-59	180	5	4	873,500.00	
14	บ้านพักข้าราชการ	มหาสารคาม	873,500.00	2-ก.ค.-58	29-ธ.ค.-58	27-มิ.ย.-59	180	5	4	218,375.00	
15	บ้านพักข้าราชการ	มหาสารคาม	873,500.00	2-ก.ค.-58	29-ธ.ค.-58	27-มิ.ย.-59	180	5	4	436,750.00	
16	อาคารพักพยาบาล	ร้อยเอ็ด	7,890,000.00	20-พ.ค.-58	14-พ.ค.-59	15-พ.ค.-59	359	5	4	5,444,100.00	

กรณี 2 รายการที่ดำเนินการเบิกจ่ายไม่ทัน 360 วัน ตาม มติ ครม. 24 พ.ย. 57

ที่	รายการ	จังหวัด	วงเงิน ตามสัญญา	วันที่ ลงนาม ในสัญญา	วันที่ สิ้นสุด สัญญา	วันที่สิ้นสุด 360 วัน นับจากวันที่ลงนาม ในสัญญา (มติ ครม. 24 พ.ย.58)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามสัญญา (วัน)	จำนวน งวดงาน ทั้งหมด	งวดงาน ปัจจุบัน	วงเงินที่ เบิกจ่ายไม่ทัน ภายใน 360 วัน	หมายเหตุ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข							รวม -->	72	โครงการ	293,563,952.54	บาท
1	อาคารพักพยาบาล	น่าน	6,974,660.00	27-เม.ย.-58	21-เม.ย.-59	22-เม.ย.-59	359	8	8	3,894,940.00	
2	บ้านพักข้าราชการ	แพร่	1,349,640.00	12-มี.ค.-58	7-ก.ย.-58	7-มี.ค.-59	179	5	5	585,810.00	
3	บ้านพักข้าราชการ	แพร่	1,990,000.00	1-ก.ค.-58	3-ม.ค.-59	26-มิ.ย.-59	186	5	5	563,170.00	
4	อาคารพักแพทย์	เชียงราย	9,460,800.00	16 มี.ค. 58	10 มี.ค. 59	11-มี.ค.-59	359	8	8	3,854,400.00	
5	อาคารพักพยาบาล	เชียงราย	9,290,625.36	17-มี.ค.-58	11-มี.ค.-59	12-มี.ค.-59	359	8	8	4,030,949.00	
6	อาคารพักพยาบาล	เพชรบูรณ์	9,100,000.00	29 เม.ย. 58	23 เม.ย. 59	24-เม.ย.-59	359	8	8	3,913,000.00	
7	อาคารพักแพทย์	อุดรดิตถ์	11,313,000.00	16 มี.ค. 58	10 มี.ค. 59	11-มี.ค.-59	359	8	8	7,353,450.00	
8	อาคารพักพยาบาล	กาฬสินธุ์	7,030,485.00	27-มี.ค.-58	15 ม.ค. 59	22-มี.ค.-59	294	8	8	2,647,845.00	
9	อาคารพักพยาบาล	ขอนแก่น	8,680,000.00	8 เม.ย. 58	2 เม.ย. 59	3-เม.ย.-59	359	8	8	3,732,400.00	
10	บ้านพักข้าราชการ	ขอนแก่น	972,500.00	29 ก.ค. 58	25 ม.ค. 59	24-ก.ค.-59	180	5	5	661,300.00	
11	บ้านพักข้าราชการ	ขอนแก่น	972,500.00	29 ก.ค. 58	25 ม.ค. 59	24-ก.ค.-59	180	5	5	661,300.00	
12	อาคารพักพยาบาล	มหาสารคาม	6,894,419.00	30 เม.ย. 58	24 เม.ย. 59	25-เม.ย.-59	359	8	8	3,368,866.00	
13	อาคารพักพยาบาล	เลย	7,744,000.00	31 มี.ค. 58	25 มี.ค. 59	26-มี.ค.-59	359	8	8	2,552,000.00	

ที่	รายการ	จังหวัด	วงเงิน ตามสัญญา	วันที่ ลงนาม ในสัญญา	วันที่ สิ้นสุด สัญญา	วันที่สิ้นสุด 360 วัน นับจากวันที่ลงนาม ในสัญญา (มติ ครม. 24 พ.ย.58)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามสัญญา (วัน)	จำนวน งวดงาน ทั้งหมด	งวดงาน ปัจจุบัน	วงเงินที่ เบิกจ่ายไม่ทัน ภายใน 360 วัน	หมายเหตุ
14	อาคารพักพยาบาล	สกลนคร	6,201,030.00	6 ก.พ. 58	31 ม.ค. 59	1-ก.พ.-59	359	8	8	3,864,410.00	
15	อาคารพักพยาบาล	เชียงใหม่	9,043,000.00	23-มิ.ย.-58	17 มิ.ย. 59	18-มิ.ย.-59	359	8	6	6,239,670.00	
16	อาคารพักพยาบาล	เชียงใหม่	8,976,920.00	23-มิ.ย.-58	17 มิ.ย. 59	18-มิ.ย.-59	359	8	6	5,321,800.00	
17	บ้านพักข้าราชการ	เชียงใหม่	960,800.00	17 มิ.ย. 58	14 ธ.ค. 58	12-มิ.ย.-59	180	5	4	480,400.00	
18	อาคารพักพยาบาล	เชียงใหม่	9,050,000.00	23-มิ.ย.-58	17 มิ.ย. 59	18-มิ.ย.-59	359	8	4	6,244,500.00	
19	บ้านพักข้าราชการ	พิษณุโลก	1,077,000.00	19-มี.ค.-58	15-ก.ย.-58	14-มี.ค.-59	180	5	5	1,077,000.00	
20	อาคารพักพยาบาล	พิษณุโลก	9,066,690.00	29 พ.ค. 58	23 พ.ค. 59	24-พ.ค.-59	359	8	7	3,898,676.70	
21	อาคารพักพยาบาล	ตาก	6,988,520.00	13 มี.ค. 58	6 มี.ค. 59	8-มี.ค.-59	358	8	5	6,262,440.00	
22	อาคารพักพยาบาล	ตาก	9,330,000.00	30 เม.ย. 58	24 เม.ย. 59	25-เม.ย.-59	359	8	2	7,184,100.00	
23	อาคารพักพยาบาล	ชัยนาท	8,033,422.00	24-เม.ย.-58	18-เม.ย.-59	19-เม.ย.-59	359	8	8	2,647,378.00	
24	อาคารพักพยาบาล	อุทัยธานี	8,803,132.00	28-พ.ค.-58	22-พ.ค.-59	23-พ.ค.-59	359	8	7	5,249,230.00	
25	อาคารพักพยาบาล	นครสวรรค์	8,043,552.00	22-มิ.ย.-58	16-มิ.ย.-59	17-มิ.ย.-59	359	8	6	6,306,876.00	
26	บ้านพักข้าราชการ	พิจิตร	1,050,000.00	22-มิ.ย.-58	17 มิ.ย. 59	17-มิ.ย.-59	360	5	3	714,000.00	
27	บ้านพักข้าราชการ	พิจิตร	888,000.00	22-มิ.ย.-58	17 มิ.ย. 59	17-มิ.ย.-59	360	5	3	612,720.00	
28	บ้านพักข้าราชการ	พิจิตร	888,000.00	22-มิ.ย.-58	17 มิ.ย. 59	17-มิ.ย.-59	360	5	3	612,720.00	
29	บ้านพักข้าราชการ	ลพบุรี	727,600.00	25-มี.ค.-58	28-ก.ย.-58	20-มี.ค.-59	187	5	4	524,300.00	
30	บ้านพักข้าราชการ	ลพบุรี	727,600.00	1 เม.ย. 58	12-ต.ค.-58	27-มี.ค.-59	194	5	4	524,300.00	
31	บ้านพักข้าราชการ	ลพบุรี	791,000.00	1 เม.ย. 58	12-ต.ค.-58	27-มี.ค.-59	194	5	3	791,000.00	
32	อาคารพักพยาบาล	นครนายก	9,110,000.00	6 ก.ค. 58	30 มิ.ย. 59	1-ก.ค.-59	359	8	4	9,110,000.00	
33	อาคารพักแพทย์	สระบุรี	10,780,000.00	16 มี.ค. 58	10 มี.ค. 59	11-มี.ค.-59	359	8	5	7,869,400.00	
34	อาคารพักพยาบาล	ประจวบคีรีขันธ์	9,001,000.00	29-เม.ย.-58	23-เม.ย.-59	24-เม.ย.-59	359	8	7	3,870,430.00	
35	อาคารพักพยาบาล	เพชรบุรี	7,998,584.00	31-มี.ค.-58	25 มี.ค. 59	26-มี.ค.-59	359	8	7	3,908,399.00	
36	อาคารพักพยาบาล	สมุทรสงคราม	9,054,170.85	24-เม.ย.-58	18-เม.ย.-59	19-เม.ย.-59	359	8	8	3,921,551.84	
37	อาคารพักแพทย์	นครปฐม	10,700,000.00	27 ก.พ. 58	21 ก.พ. 59	22-ก.พ.-59	359	8	5	6,955,000.00	
38	อาคารพักพยาบาล	ประจวบคีรีขันธ์	8,025,600.00	30-เม.ย.-58	24-เม.ย.-59	25-เม.ย.-59	359	8	4	6,292,800.00	
39	อาคารพักพยาบาล	ประจวบคีรีขันธ์	9,000,000.00	30-เม.ย.-58	24-เม.ย.-59	25-เม.ย.-59	359	8	4	6,210,000.00	
40	อาคารพักพยาบาล	ราชบุรี	9,050,000.00	29 มิ.ย. 58	23 มิ.ย. 59	24-มิ.ย.-59	359	8	7	5,339,500.00	
41	อาคารพักพยาบาล	สมุทรสงคราม	9,140,400.00	15 พ.ค. 58	9 พ.ค. 59	10-พ.ค.-59	359	8	4	6,306,876.00	
42	บ้านพักข้าราชการ	จันทบุรี	795,267.00	15-พ.ค.-58	10-พ.ค.-59	10-พ.ค.-59	360	8	7	411,345.00	
43	อาคารพักพยาบาล	จันทบุรี	7,944,318.00	15-พ.ค.-58	10-พ.ค.-59	10-พ.ค.-59	360	8	7	4,109,130.00	
44	อาคารพักพยาบาล	ตราด	7,986,616.00	31 มี.ค. 58	25 มี.ค. 59	26-มี.ค.-59	359	8	7	5,354,663.00	
45	อาคารพักพยาบาล	ตราด	7,986,616.00	31 มี.ค. 58	25 มี.ค. 59	26-มี.ค.-59	359	8	5	6,262,233.00	
46	อาคารพักพยาบาล	จันทบุรี	6,290,454.00	16-มี.ค.-58	10-มี.ค.-59	11-มี.ค.-59	359	8	8	2,643,814.00	
47	อาคารพักแพทย์	ระยอง	11,250,000.00	29-ก.ค.-58	23 ม.ค. 59	24-ก.ค.-59	178	8	1	11,250,000.00	
48	บ้านพักข้าราชการ	ระยอง	1,080,000.00	29-ก.ค.-58	25 ม.ค. 59	24-ก.ค.-59	180	5	1	1,080,000.00	
49	บ้านพักข้าราชการ	ระยอง	1,134,000.00	27-ก.ค.-58	23 ม.ค. 59	22-ก.ค.-59	180	5	1	1,134,000.00	
50	บ้านพักข้าราชการ	สมุทรปราการ	2,139,500.00	29-พ.ค.-58	25-พ.ย.-58	24-พ.ค.-59	180	5	3	1,394,954.00	
51	อาคารพักพยาบาล	สมุทรปราการ	9,374,300.00	23 มิ.ย. 58	18 มิ.ย. 59	18-มิ.ย.-59	360	8	2	8,249,384.00	

ที่	รายการ	จังหวัด	วงเงิน ตามสัญญา	วันที่ ลงนาม ในสัญญา	วันที่ สิ้นสุด สัญญา	วันที่สิ้นสุด 360 วัน นับจากวันที่ลงนาม ในสัญญา (มติ ครม. 24 พ.ย.58)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามสัญญา (วัน)	จำนวน งวดงาน ทั้งหมด	งวดงาน ปัจจุบัน	วงเงินที่ เบิกจ่ายไม่ทัน ภายใน 360 วัน	หมายเหตุ
52	อาคารพักพยาบาล	สมุทรปราการ	9,374,000.00	23-มิ.ย.-58	18-มิ.ย.-59	18-มิ.ย.-59	360	8	2	8,249,120.00	
53	อาคารพักพยาบาล	กาฬสินธุ์	8,995,500.00	23 มี.ค. 58	12-ม.ค.-59	18-มี.ค.-59	295	8	4	6,217,245.00	
54	อาคารพักพยาบาล	บึงกาฬ	8,940,000.00	30 เม.ย. 58	24-เม.ย.-59	25-เม.ย.-59	359	8	2	3,844,200.00	
55	อาคารพักพยาบาล	บึงกาฬ	8,900,000.00	30 เม.ย. 58	25-เม.ย.-59	25-เม.ย.-59	360	8	2	6,141,000.00	
56	อาคารพักพยาบาล	หนองคาย	7,900,000.00	11-มี.ค.-58	5-มี.ค.-59	6-มี.ค.-59	359	8	2	3,397,000.00	
57	อาคารพักพยาบาล	หนองบัวลำภู	8,738,000.00	23 มี.ค. 58	17 มี.ค. 59	18-มี.ค.-59	359	8	2	6,728,260.00	
58	อาคารพักพยาบาล	ชัยภูมิ	8,600,000.00	29-เม.ย.-58	23-เม.ย.-59	24-เม.ย.-59	359	8	3	3,698,000.00	
59	อาคารพักแพทย์ 12	บุรีรัมย์	11,313,000.00	31 มี.ค. 58	25 มี.ค. 59	26-มี.ค.-59	359	8	4	7,353,450.00	
60	อาคารพักพยาบาล	อุบลราชธานี	9,026,600.00	31 มี.ค. 58	25 มี.ค. 59	26-มี.ค.-59	359	8	6	4,693,832.00	
61	อาคารพักพยาบาล	มุกดาหาร	7,466,800.00	27-ก.พ.-58	22 ก.พ. 59	22-ก.พ.-59	360	8	4	4,412,200.00	
62	อาคารพักพยาบาล	ศรีสะเกษ	9,120,000.00	30 ม.ค. 58	25 ม.ค. 59	25-ม.ค.-59	360	8	2	8,025,600.00	
63	อาคารพักพยาบาล	อำนาจเจริญ	8,721,000.00	30 มี.ค. 58	24 มี.ค. 59	25-มี.ค.-59	359	8	4	6,044,400.00	
64	บ้านพักข้าราชการ	อุบลราชธานี	1,090,000.00	12 มี.ค. 58	8 ก.ย. 58	7-มี.ค.-59	180	5	1	1,090,000.00	
65	บ้านพักข้าราชการ	อุบลราชธานี	936,540.00	2 เม.ย. 58	29 ก.ย. 58	28-มี.ค.-59	180	5	2	936,540.00	
66	อาคารพักพยาบาล	ชุมพร	9,290,000.00	19-ก.พ.-58	14-ก.พ.-59	14-ก.พ.-59	360	8	7	3,994,700.00	
67	บ้านพักข้าราชการ	พังงา	919,000.00	27-ก.พ.-58	26 ส.ค. 58	22-ก.พ.-59	180	5	3	634,110.00	
68	อาคารพักพยาบาล	นครศรีธรรมราช	6,891,000.00	29-พ.ค.-58	24 พ.ค. 59	24-พ.ค.-59	360	8	1	5,995,170.00	
69	บ้านพักข้าราชการ	นครศรีธรรมราช	937,400.00	30-มี.ค.-58	26 ก.ย. 58	25-มี.ค.-59	180	5	1	937,400.00	
70	อาคารพักพยาบาล	ตรัง	5,995,170.00	9-ก.ค.-58	3-ก.ค.-59	4-ก.ค.-59	359	8	6	2,894,220.00	
71	บ้านพักข้าราชการ	พัทลุง	1,090,000.00	31-มี.ค.-58	27-ก.ย.-58	26-มี.ค.-59	180	5	4	1,090,000.00	
72	อาคารพักพยาบาล	พัทลุง	9,140,000.00	29-พ.ค.-58	23-พ.ค.-59	24-พ.ค.-59	359	8	3	9,139,075.00	

กรณี 3 ลงนาม > 360 วัน + โครงการพื้นที่ภาคใต้

ที่	รายการ	จังหวัด	วงเงิน ตามสัญญา	วันที่ ลงนาม ในสัญญา	วันที่ สิ้นสุด สัญญา	วันที่สิ้นสุด 360 วัน นับจากวันที่ลงนาม ในสัญญา (มติ ครม. 24 พ.ย.58)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามสัญญา (วัน)	จำนวน งวดงาน ทั้งหมด	งวดงาน ปัจจุบัน	วงเงินที่ เบิกจ่ายไม่ทัน ภายใน 360 วัน	หมายเหตุ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข							รวม --> 13	โครงการ		54,515,738.00	บาท
1	อาคารพักพยาบาล	สระบุรี	9,090,000	18 มี.ค. 58	19 มี.ค. 59	13 มี.ค. 59	366	8	4	7,999,200	
2	อาคารพักพยาบาล	สุพรรณบุรี	9,140,000	16 มี.ค. 58	24 มี.ค. 59	11 มี.ค. 59	373	8	8	3,930,200	
3	อาคารพักแพทย์	นครราชสีมา	10,161,000	27 เม.ย. 58	8 พ.ค. 59	22 เม.ย. 59	376	8	6	3,725,700	
4	อาคารพักพยาบาล	ยะลา	6,306,876	3 เม.ย. 58	27 ก.ย. 59	29 มี.ค. 59	542	8	8	2,650,716	
5	อาคารพักพยาบาล	นราธิวาส	7,037,800	27 มี.ค. 58	17 ก.ย. 59	22 มี.ค. 59	539	8	7	3,930,200	
6	อาคารพักพยาบาล	สงขลา	9,370,000	31 มี.ค. 58	25 มี.ค. 59	26 มี.ค. 59	359	8	7	4,029,100	
7	อาคารพักพยาบาล	สงขลา	9,374,000	17 มี.ค. 58	11 มี.ค. 59	12 มี.ค. 59	359	8	5	5,530,660	
8	บ้านพักข้าราชการ	สงขลา	825,600	30 มี.ค. 58	26 ก.ย. 58	25 มี.ค. 59	180	5	5	240,000	
9	อาคารพักพยาบาล	สตูล	9,140,400	30 มี.ค. 58	23 มี.ค. 59	25 มี.ค. 59	358	8	8	2,650,716	
10	อาคารพักพยาบาล	สตูล	9,140,400	27 มี.ค. 58	21 มี.ค. 59	22 มี.ค. 59	359	8	8	2,650,716	

ที่	รายการ	จังหวัด	วงเงินตามสัญญา	วันที่ลงนามในสัญญา	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วันที่สิ้นสุด 360 วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญา (มติ ครม. 24 พ.ย.58)	ระยะเวลาดำเนินงานตามสัญญา (วัน)	จำนวนงวดงานทั้งหมด	งวดงานปัจจุบัน	วงเงินที่เบิกจ่ายไม่ทันภายใน 360 วัน	หมายเหตุ
11	บ้านพักข้าราชการ	ปัตตานี	1,096,000	12 พ.ค. 58	8 พ.ย. 58	7 พ.ค. 59	180	5	2	767,200	
12	อาคารพักพยาบาล	ปัตตานี	9,139,000	9 ก.ค. 58	3 ก.ค. 59	4 ก.ค. 59	359	8	1	7,037,030	
13	อาคารพักพยาบาล	สงขลา	9,374,300	31 มี.ค. 58	25 มี.ค. 59	26 มี.ค. 59	359	8	1	9,374,300	

กรณี 4 เบิกจ่ายเงิน > 360 วัน ไม่สอดคล้องกับมติ ครม. วันที่ 24 พ.ย. 58

ที่	รายการ	จังหวัด	วงเงินตามสัญญา	วันที่ลงนามในสัญญา	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วันที่สิ้นสุด 360 วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญา (มติ ครม. 24 พ.ย.58)	ระยะเวลาดำเนินงานตามสัญญา (วัน)	จำนวนงวดงานทั้งหมด	งวดงานปัจจุบัน	วงเงินที่เบิกจ่ายเกิน 360 วัน	หมายเหตุ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข							รวม --> 10	โครงการ 28,604,502 บาท			
1	อาคารพักพยาบาล	เชียงราย	8,249,120	17 มี.ค. 58	11 มี.ค. 59	12 มี.ค. 59	359	ดำเนินงานและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ		4,218,300	
2	อาคารพักพยาบาล	สิงห์บุรี	6,306,876	24 มี.ค. 58	18 มี.ค. 59	19 มี.ค. 59	359			2,650,716	
3	อาคารพักพยาบาล	กาญจนบุรี	8,249,120	31 มี.ค. 58	24 มี.ค. 59	26 มี.ค. 59	358			4,030,820	
4	อาคารพักพยาบาล	อุดรธานี	6,202,570	25 ก.พ. 58	20 ก.พ. 59	20 ก.พ. 59	360			2,605,370	
5	อาคารพักพยาบาล	สกลนคร	8,320,000	6 ก.พ. 58	31 ม.ค. 59	1 ก.พ. 59	359			3,577,600	
6	อาคารพักพยาบาล	นครราชสีมา	6,956,950	5 มี.ค. 58	13 มี.ค. 59	28 ก.พ. 59	373			2,620,150	
7	อาคารพักพยาบาล	นครราชสีมา	7,950,800	5 มี.ค. 58	13 มี.ค. 59	28 ก.พ. 59	373			3,885,050	
8	อาคารพักพยาบาล	นครราชสีมา	6,945,400	5 มี.ค. 58	13 มี.ค. 59	28 ก.พ. 59	373			3,878,600	
9	บ้านพักข้าราชการ	นราธิวาส	2,150,000	26 มี.ค. 58	20 ธ.ค. 58	21 มี.ค. 59	269			645,000	
10	บ้านพักข้าราชการ	ปัตตานี	1,090,000	6 พ.ค. 58	2 พ.ย. 58	1 พ.ค. 59	180			492,896	