

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๒๘.๐๓/ ๓๐๖๐๑



สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๙ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง อนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างและเบิกจ่ายเงินโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ ๓ เดือนแรก
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๖๒๗๒ จำนวน ๑ ฉบับ
ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ ๓ เดือนแรก จำนวน ๑๒๓ รายการ เป็นวงเงินทั้งสิ้น ๔๒๐,๒๐๕,๖๗๗ บาท (สี่ร้อยยี่สิบล้านสองแสนห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) ไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ต่อมาสำนักบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ แจ้งให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีหนังสือเพื่อขอสัตยาบันโดยขอความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัดต่อคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ กรณีดำเนินการก่อสร้างและเบิกจ่ายเงินเกินระยะเวลา ๓๖๐ วัน นับจากวันที่ลงนามสัญญา และจัดกลุ่มโครงการให้สอดคล้องกับมติคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ โดยแจ้งมายังสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ภายในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ สำหรับกรณีรายการที่ไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายเงินได้ทันภายใน ๓๖๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจำนวน ๗๒ โครงการ วงเงิน ๒๙๓,๕๖๓,๙๕๒.๕๔ บาท (สองร้อยเก้าสิบสามล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทห้าสิบลบาทห้าสตางค์) และกรณีรายการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เบิกจ่ายไม่ทันในระยะเวลา ๓๖๐ วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญา จำนวน ๑๓ โครงการ วงเงิน ๕๔,๕๑๕,๗๒๕ บาท (ห้าสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการงบลงทุนโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ ๓ เดือนแรก ในส่วนราชการที่ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ ดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นควรแจ้งให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบ และดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ และหากหน่วยงานไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ ให้ใช้เงินจากแหล่งอื่น และให้รายงานผลการดำเนินการเบิกจ่ายมายังสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ อรรฆศิลป์)

สำนักบริหารการสาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารจัดการงบลงทุนภูมิภาค
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๗๕๑
สำเนาส่ง - นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/กษ๒๓๒



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๒ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

- อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๐๗/๑๕๙๖๑ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๐๗/๑๖๙๙๒ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

ตามที่ได้เสนอเรื่อง การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไปเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา รวม ๒ ข้อ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานประมง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามบัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ ลงมติว่า

- อนุมัติทั้ง ๒ ข้อ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
- มอบหมายให้คณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ และกระทรวงการคลังกำกับหน่วยงานเจ้าของโครงการให้ดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินกู้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ และเร่งรัดดำเนินการปิดโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ โดยคณะรัฐมนตรีจะไม่อนุมัติการขยายระยะเวลาดำเนินงานหรือการเบิกจ่ายเงินอีกต่อไป
- ให้กระทรวงการคลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบสาเหตุการเบิกจ่ายเงินเกินกรอบระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการ รวมทั้งเสนอแนวทางป้องกันมิให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นอีก แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

จึงเรียนยืนยันมา ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามบัญชีแนบท้ายทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชโรจน์)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๒ (อธิบดี) ๔๔๔ (ชัยพล)

บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

เรื่อง การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒

๑. สำเนาหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๓๐๓/๕๓๓๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙
๒. สำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๕.๐๕/๕๐๕๒ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙
๓. สำเนาหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๘/๓๘๔๖ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙
๔. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๑/๓๗๓๗ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙
๕. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๓/๕๕๔๕ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙
๖. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๓/๓๗๕ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙
๗. สำเนาหนังสือคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ คสช (ศตร)/๙๘๕ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙

บัญชีรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แจ้งเรื่อง การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้
อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้ทราบ ดังนี้

๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๔. ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ
๕. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๖. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
๗. ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
๘. ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการกั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕
๙. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

ที่ กษ ๐๓๐๓/๕๓๓๓



กระทรวงเกษตราธิการ
ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๙ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟู
และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ต่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล)๓๒๕๑๙ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงเกษตราธิการและสหกรณ์เสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง การบริหารโครงการลงทุน
ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงเกษตราธิการและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานพิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับข้อเสนอของ
กระทรวงการคลังทั้ง ๒ ข้อ เนื่องจากเรื่องดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหาร
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ แล้ว และเพื่อให้การพิจารณาและการบริหารโครงการ
ที่ได้รับการจัดสรรเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ ทั้งในส่วน of แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ และโครงการตามมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ ๓ เดือนแรก เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก

(มิตรชัย สาริกัลยะ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการและสหกรณ์

กรมชลประทาน

กองแผนงาน

โทร. ๐ ๒๒๕๓ ๐๗๗๒

โทรสาร ๐ ๒๒๕๓ ๐๙๖๕

สำเนาถูกต้อง

(เจ้าเอกชัย พล ฤกษ์อรณ)



ที่ สธ ๐๒๐๕.๐๕/๕๐๕๖

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๙ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งให้กระทรวงสาธารณสุขให้ความเห็นเรื่อง การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาถึงความละเอียดถี่ถ้วนแล้ว นั้น

กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว ขอเรียนว่ามีความเห็นสอดคล้องตามที่กระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา และเพื่อให้การบริหารโครงการลงทุนตามนโยบายข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีเห็นสมควรอนุมัติและเห็นชอบรายการต่างๆ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิยะสกล สกลสัตยาทร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๓๕๑

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๓๕๑

สำเนาถูกต้อง

(นางอภิญญา พล กุศลกุล)

ที่ ศธ ๐๒๐๘/ ๓๕๐๘



กระทรวงศึกษาธิการ
กท.ม. ๑๐๓๐๐

๒๒ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลั่งกู้เงินเพื่อฟื้นฟู
และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๒๕๑๙ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๙๐๓/๑๕๙๖๑ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงศึกษาธิการเสนอความเห็น
เรื่อง การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลั่งกู้เงินเพื่อฟื้นฟู
และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี นั้น

กระทรวงศึกษาธิการ ขอเรียนว่าเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อขอขยายระยะเวลา
การดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินกู้สำหรับโครงการตามมาตรฐานระดับเศรษฐกิจระยะ ๓ เดือนแรก จนถึงวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๙ จำนวน ๑๕ รายการ เป็นเงินงบประมาณจำนวน ๙,๑๐๒,๙๘๐ บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนสองพัน
เก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) และการขอยกเลิกการดำเนินโครงการตามมาตรฐานระดับเศรษฐกิจ ระยะ ๓ เดือนแรก
จำนวน ๑๒ รายการ เป็นเงินงบประมาณจำนวน ๖,๒๐๕,๓๖๒.๖๘ บาท (หกล้านสองแสนห้าพันเจ็ดร้อย
หกสิบสองบาทหกสิบแปดสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาคำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก

(ดร.พงษ์ รัตนสุวรรณ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

โทร. ๐ ๒๒๒๘ ๕๖๓๗ - ๘ ต่อ ๑๓๐๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๙๔๑๓

Email : budgetmoe@gmail.com

สำเนาถูกต้อง

11
ผู้ช่วยพล (ผู้ต้องสม)

กฤษฎีกา



ที่ นร ๐๗๒๑/๗๗๗

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๓ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ค่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๒๕๑๙ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงการคลังเสนอ เรื่อง การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งเป็นไปตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ดังนี้

๑. อนุมัติการขยายระยะเวลาการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินกู้สำหรับโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ ๓ เดือนแรก ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมจำนวน ๑๓๐ รายการ วงเงินรวม ๓๘๕,๗๘๗,๑๗๒.๕๕ บาท จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ หากหน่วยงานไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ ให้ใช้เงินจากแหล่งอื่น ประกอบด้วย

๑.๑ รายการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และ/หรือมีการดำเนินการและเบิกจ่ายเงินไปแล้วบางส่วน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๙๗ รายการ เงิน ๓๕๕,๕๔๙,๒๘๐.๕๕ บาท

๑.๒ รายการที่เบิกจ่ายเงินกู้เกินกรอบระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เนื่องจากเบิกจ่ายภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ สภาพอากาศในฤดูฝน ประกอบกับขาดแคลนแรงงาน แต่ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จจึงจำเป็นต้องเบิกจ่ายเงินตามงวดงานในสัญญา โดยให้สัตยาบันการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินกู้ที่ดำเนินการไปแล้ว จำนวน ๑๓ รายการ เงิน ๓๑,๓๓๗,๘๙๒ บาท เป็นกรณีเฉพาะราย

๒. อนุมัติให้ยกเลิกการดำเนินโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ ๓ เดือนแรก ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนรวม ๒๔ รายการ วงเงินรวม ๓๐,๗๕๐,๗๖๒.๖๘ บาท

๓. อนุมัติให้กรมบัญชีกลางเป็นผู้ดำเนินการตั้งเงินเหลือจ่ายคืนจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยตรงหลังจากวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ตามที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาการขยายระยะเวลาการดำเนินการ และการเบิกจ่ายในข้อ ๑ เพื่อสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะจะได้ดำเนินการปิดบัญชีแผนปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ และนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ตามนัยข้อ ๒๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป

๔. เห็นชอบการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จากเดิม “เห็นชอบการปิดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ และยุติการดำเนินงานของคณะกรรมการ กลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙” เป็น “เห็นชอบการปิดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ และยุติการดำเนินงานของคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ” เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการจริง

๕. อนุมัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินกู้เกินกรอบระยะเวลาภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ตามที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ กำหนด โดยให้สัตยาบันการดำเนินการและการเบิกจ่าย เงินกู้ของโครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC๑ พร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของกรมชลประทาน จำนวน ๒.๑๗ ล้านบาท เป็นกรณีเฉพาะราย

๖. อนุมัติการจัดสรรเงินสำรองจ่ายฯ ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อเป็นเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่า K) รายการอาคารเรียนและหอนอน ๑๐ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๖,๘๙๐ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร แบบเลขที่ ๙๐๓๙ จำนวน ๑ หลัง ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

จังหวัดขอนแก่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้พิจารณาตรวจสอบการคำนวณตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒,๓๕๕,๗๔๒ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๓

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๐๒๕

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๒๘

สำเนาถูกต้อง



นางเอกชัยพล กูคำง่อม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

กฤษฎีกา

ที่ นร ๑๑๑๓/๕๕๔๕



สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๕๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

กัญยายน ๒๕๕๕

เรื่อง การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล)๓๒๕๓๙ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอความเห็น เรื่อง การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ความเห็นชอบแนวทางการบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการกฤษฎีกาและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ให้ความเห็นชอบแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรเมธี วิมลศิริ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

โทร ๐๒-๒๕๐ ๕๐๘๕ ต่อ ๖๔๗๔

โทรสาร ๐๒-๒๕๐ ๕๔๘๒

E-mail patcharin-s@nesdb.go.th

ส่วนากุลต้อง

(นางสาวชัชพล ภูต้อยลม)

ความเห็นที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๓/๕๖๕



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการรัฐมนตรี ส่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ส) ๓๒๕๑๙
ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเสนอของกระทรวงการคลังดังกล่าวเป็นข้อเสนอกเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินกู้ที่กระทรวงการคลังได้ดำเนินการกู้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่คณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ซึ่งจัดตั้งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้มีมติเห็นชอบให้นำข้อเสนอดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นการขยายระยะเวลาในการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๒ และข้อ ๒๔ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งฯ กรณีจึงเป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีสามารถพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอได้ตามที่เห็นสมควร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายตีสทัต ไทตระกูล)

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

กองกฎหมายการเงินการคลัง

ฝ่ายกฎหมายการเงิน

โทร. ๐ ๒๒๖๒ ๐๒๐๖ - ๙ ต่อ ๑๔๓๘ (นางลาวพงษ์พิสัย)

โทรสาร ๐ ๒๒๖๒ ๕๑๖๑

www.krisdika.go.th

www.lawreform.go.th

สำเนาถูกต้อง

ว่านที่สุด
ที่ ศตข(คตธ)/ ๕๖๔



คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
๗๘ ถนนราชดำเนินนอก
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

๒๐ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟู
และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ.๒๕๕๒

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ว่านที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ส)๓๒๕๑๙
ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙

๑. ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ขอให้เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงการคลัง ได้เสนอเรื่องการบริหารโครงการ
ลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้าง ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ พ.ศ.๒๕๕๒ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ รายละเอียดตามอ้างถึงสรุปได้ดังนี้

๑.๑ อนุมัติการขยายระยะเวลาการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินกู้สำหรับ
โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ ๓ เดือนแรก จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ รวม
ทั้งสิ้น ๑๑๐ รายการ วงเงินรวม ๓๘๕,๗๘๗,๑๗๒.๕๔ บาท ที่ดำเนินการของกระทรวงสาธารณสุข
จำนวน ๑๐ รายการ วงเงิน ๒๘,๖๐๕,๕๐๒.๐๐ บาท และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๒,๗๓๓,๓๕๐.๐๐ บาท ทั้งนี้ หากหน่วยงานไม่สามารถ
ดำเนินการได้แล้วเสร็จให้ใช้เงินจากแหล่งอื่นต่อไป และอนุมัติการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินกู้
ที่เกินกรอบระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยให้สัปดาห์การ
ดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินกู้โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

๑.๒ อนุมัติการขอยกเลิกการดำเนินโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ระยะ ๓ เดือนแรก จำนวน ๒๔ รายการ วงเงินรวม ๓๐,๗๕๐,๗๖๒.๖๘ บาท

๑.๓ อนุมัติให้กรมบัญชีกลางเป็นผู้ดำเนินการตั้งเงินเหลือจ่ายคืนจากหน่วยงาน
เจ้าของโครงการโดยตรงหลังจากวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ตามที่คณะรัฐมนตรีขยายระยะเวลา
การดำเนินการและเบิกจ่ายตามข้อ ๑.๑ เพื่อสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) จะได้ดำเนินการ
ปิดบัญชีแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ และนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ พ.ศ.๒๕๕๒ ต่อไป

/๑.๔ เห็นชอบ...

๑.๔ เห็นชอบการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่องการบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ.๒๕๕๒ จากเดิม “เห็นชอบการปิดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ และยุติการดำเนินงานของคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนการปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙” เป็น “เห็นชอบการปิดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ภายในวันที่ ๓๑ กันยายน ๒๕๕๙ และยุติการดำเนินงานของคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ”

๑.๕ อนุมัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินกู้เกินกรอบระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ โดยให้สัปดาห์ดำเนินการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินกู้ของโครงการภายใต้แผนการปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ สำหรับโครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC๑ พร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของกรมชลประทาน จำนวนทั้งสิ้น ๒.๑๗ ล้านบาท

๑.๖ อนุมัติการจัดสรรวงเงินสำรองจ่ายของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๒,๓๕๔,๗๕๒.๐๐ บาท

๒. คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ ๓ เดือนแรก เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงสมควรอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ทั้งนี้การดำเนินการทุกขั้นตอนการปฏิบัติจะต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้


จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก 
(ชาตอคม ติตตะสิริ)

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ คตร.
โทร ๐ ๒๒๘๓ ๐๐๕๐
โทรสาร ๐๒๒๘๐ ๖๖๕๐

สำนักลูกค้อง

(เจ้าเอกชัยพล กุศลวงษ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ 3 เดือนแรก (เงินกู้ไทยเข้มแข็ง)
กรณี 2 รายการที่ดำเนินการเบิกจ่ายไม่ทัน 360 วัน ตาม มติ ครม. 24 พ.ย. 57

ที่	เขต	รายการ	จังหวัด	วงเงินตามสัญญา	วันที่ลงนามในสัญญา	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วันที่สิ้นสุดสัญญา (มติ ครม. 24 พ.ย.58)	ระยะเวลาดำเนินงานตามสัญญา (วัน)	จำนวนงวดงานทั้งหมด	งวดงานปัจจุบัน	วงเงินที่เบิกจ่ายไม่ทันภายใน 360 วัน	หมายเหตุ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข												
รวม -> 72 โครงการ 293,563,952.54 บาท												
1		อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร (รวมงานโครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	น่าน	6,974,660.00	27-เม.ย.-58	21-เม.ย.-59	22-เม.ย.-59	359	8	แล้วเสร็จ	3,894,940.00	
2		บ้านพักข้าราชการ ระดับ 9 (1 ชุด) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 162 ตารางเมตร (รวมงานโครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	แพร่	1,349,640.00	12-มี.ค.-58	7-ก.ย.-58	7-มี.ค.-59	179	5	แล้วเสร็จ	585,810.00	
3		บ้านพักข้าราชการ ระดับ 9 (1 ชุด) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 162 ตารางเมตร (รวมงานโครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	แพร่	1,990,000.00	1-ก.ค.-58	3-ม.ค.-59	26-มิ.ย.-59	186	5	แล้วเสร็จ	563,170.00	
4		อาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว (จัดรถขึ้นล่าง) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,116 ตารางเมตร (รวมงานโครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	เชียงราย	9,460,800.00	16 มี.ค. 58	10 มี.ค. 59	11-มี.ค.-59	359	8	แล้วเสร็จ	3,854,400.00	
5		อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร (รวมงานโครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	เชียงราย	9,290,625.36	17-มี.ค.-58	11-มี.ค.-59	12-มี.ค.-59	359	8	แล้วเสร็จ	4,030,949.00	
6		อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร	เพชรบูรณ์	9,100,000.00	29 เม.ย. 58	23 เม.ย. 59	24-เม.ย.-59	359	8	แล้วเสร็จ	3,913,000.00	
7		อาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว (จัดรถขึ้นล่าง) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,116 ตารางเมตร	อุตรดิตถ์	11,313,000.00	16 มี.ค. 58	10 มี.ค. 59	11-มี.ค.-59	359	8	แล้วเสร็จ	7,353,450.00	
8		อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร	กาฬสินธุ์	7,030,485.00	27-มี.ค.-58	15 มี.ค. 59	22-มี.ค.-59	294	8	แล้วเสร็จ	2,647,845.00	
9		อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร	ขอนแก่น	8,680,000.00	8 เม.ย. 58	2 เม.ย. 59	3-เม.ย.-59	359	8	แล้วเสร็จ	3,732,400.00	
10		บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) พื้นที่ใช้สอย 98 ตารางเมตร	ขอนแก่น	972,500.00	29 ก.ค. 58	25 มี.ค. 59	24-ก.ค.-59	180	5	แล้วเสร็จ	661,300.00	
11		บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) พื้นที่ใช้สอย 98 ตารางเมตร	ขอนแก่น	972,500.00	29 ก.ค. 58	25 มี.ค. 59	24-ก.ค.-59	180	5	แล้วเสร็จ	661,300.00	
12		อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร	มหาสารคาม	6,894,419.00	30 เม.ย. 58	24 เม.ย. 59	25-เม.ย.-59	359	8	แล้วเสร็จ	3,368,866.00	
13		อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร	เลย	7,744,000.00	31 มี.ค. 58	25 มี.ค. 59	26-มี.ค.-59	359	8	แล้วเสร็จ	2,552,000.00	
14		อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร	สกลนคร	6,201,030.00	6 ก.พ. 58	31 มี.ค. 59	1-ก.พ.-59	359	8	แล้วเสร็จ	3,864,410.00	
15		อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร (รวมงานโครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	เชียงใหม่	9,043,000.00		17 มี.ย. 59	18-มี.ย.-59	359	8	แล้วเสร็จ	6,239,670.00	

ที่	เขต	รายการ	จังหวัด	วงเงินตามสัญญา	วันที่ลงนามในสัญญา	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วันที่สิ้นสุดสัญญา (มติ ครม. 24 พ.ย.58)	ระยะเวลาดำเนินงานตามสัญญา (วัน)	จำนวนงวดงานทั้งหมด	งวดงานปัจจุบัน	วงเงินที่เบิกจ่ายไม่ทันภายใน 360 วัน	หมายเหตุ
16	1	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร (รวมงานโครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	เชียงใหม่	8,976,920.00	17 มิ.ย. 59	17 มิ.ย. 59	18 มิ.ย.-59	359	8	แล้วเสร็จ	5,321,800.00	
17	1	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 (1 ครอบครัว) พื้นที่ใช้สอย 76 ตารางเมตร (รวมงานโครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	เชียงใหม่	960,800.00	17 มิ.ย. 58	14 ธ.ค. 58	12 มิ.ย.-59	180	5	แล้วเสร็จ	480,400.00	
18	1	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร (รวมงานโครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	เชียงใหม่	9,050,000.00	17 มิ.ย. 59	17 มิ.ย. 59	18 มิ.ย.-59	359	8	แล้วเสร็จ		
19	2	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) พื้นที่ใช้สอย 98 ตารางเมตร	พิษณุโลก	1,077,000.00	19 มี.ค. 58	15 ก.ย. 58	14 มี.ค.-59	180	5	แล้วเสร็จ	6,244,500.00	
20	2	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร	พิษณุโลก	9,066,690.00	29 พ.ค. 58	23 พ.ค. 59	24 พ.ค.-59	359	8	แล้วเสร็จ	1,077,000.00	
21	2	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร (รวมงานโครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	ตาก	6,988,520.00	13 มี.ค. 58	6 มี.ค. 59	8 มี.ค.-59	358	8	6	6,262,440.00	
22	2	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร (รวมงานโครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	ตาก	9,330,000.00	30 เม.ย. 58	24 เม.ย. 59	25 เม.ย.-59	359	8	2	7,184,100.00	
23	3	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร	ชัยนาท	8,033,422.00	24-เม.ย.-58	18-เม.ย.-59	19-เม.ย.-59	359	8	8		
24	3	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร	อุทัยธานี	8,803,132.00	28-พ.ค.-58	22-พ.ค.-59	23-พ.ค.-59	359	8	7	2,647,378.00	
25	3	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร	นครสวรรค์	8,043,552.00	22-มิ.ย.-58	16-มิ.ย.-59	17 มิ.ย.-59	359	8	แล้วเสร็จ	6,306,876.00	
26	3	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) พื้นที่ใช้สอย 98 ตารางเมตร	พิจิตร	1,050,000.00	22-มิ.ย.-58	17 มิ.ย. 59	17 มิ.ย.-59	360	5	แล้วเสร็จ	714,000.00	
27	3	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 (1 ครอบครัว) พื้นที่ใช้สอย 76 ตารางเมตร	พิจิตร	888,000.00	22-มิ.ย.-58	17 มิ.ย. 59	17 มิ.ย.-59	360	5	แล้วเสร็จ	612,720.00	
28	3	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 (1 ครอบครัว) พื้นที่ใช้สอย 76 ตารางเมตร	พิจิตร	888,000.00	22-มิ.ย.-58	17 มิ.ย. 59	17 มิ.ย.-59	360	5	แล้วเสร็จ	612,720.00	
29	4	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) พื้นที่ใช้สอย 98 ตารางเมตร	สพบุรี	727,600.00	25-มี.ค.-58	28-ก.ย.-58	20 มี.ค.-59	187	5	4	524,300.00	
30	4	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) พื้นที่ใช้สอย 98 ตารางเมตร	สพบุรี	727,600.00	1 เม.ย. 58	12-ต.ค.-58	27-มี.ค.-59	194	5	4	524,300.00	
31	4	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) พื้นที่ใช้สอย 92 ตารางเมตร	สพบุรี	791,000.00	1 เม.ย. 58	12-ต.ค.-58	27-มี.ค.-59	194	5	3	791,000.00	
32	4	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร	นครนายก	9,110,000.00	6 ก.ค. 58	30 มิ.ย. 59	1-ก.ค.-59	359	8	4	9,110,000.00	
33	4	อาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว (จัดรถเข็นกลาง) เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,116 ตารางเมตร	สระบุรี	10,780,000.00	16 มี.ค. 58	10 มี.ค. 59	11-มี.ค.-59	359	8	5	7,869,400.00	
34	5	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร	ประจวบคีรีขันธ์	9,001,000.00	29-เม.ย.-58	23-เม.ย.-59	24-เม.ย.-59	359	8	แล้วเสร็จ	3,870,430.00	

ที่	เขต	รายการ	จังหวัด	วงเงินตามสัญญา	วันที่ลงนามในสัญญา	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วันที่สิ้นสุดนับจากวันที่ลงนามในสัญญา (มติ ครม. 24 พ.ย.58)	ระยะเวลาดำเนินงานทั้งหมด	จำนวนงวดงาน	งวดงานปัจจุบัน	วงเงินที่เบิกจ่ายไม่ทันภายใน 360 วัน	หมายเหตุ
35	5	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร	พิจิตร	7,998,584.00	31-มี.ค.-58	25 มี.ค. 59	26-มี.ค.-59	359	8	แล้วเสร็จ	3,908,399.00	
36	5	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร	สมุทรสงคราม	9,054,170.85	24-เม.ย.-58	18-เม.ย.-59	19-เม.ย.-59	359	8	แล้วเสร็จ	3,921,551.84	
37	5	อาคารพักพยาบาล 12 ครอบครัว (จัดทรงชั้นล่าง) เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,116 ตารางเมตร	นครปฐม	10,700,000.00	27 ก.พ. 58	21 ก.พ. 59	22-ก.พ.-59	359	8	7	6,955,000.00	
38	5	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร	ประจวบคีรีขันธ์	8,025,600.00	30-เม.ย.-58	24-เม.ย.-59	25-เม.ย.-59	359	8	แล้วเสร็จ	6,292,800.00	
39	5	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร	ประจวบคีรีขันธ์	9,000,000.00	30-เม.ย.-58	24-เม.ย.-59	25-เม.ย.-59	359	8	แล้วเสร็จ	6,210,000.00	
40	5	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร	ราชบุรี	9,050,000.00	29 มี.ย. 58	23 มี.ย. 59	24-มี.ย.-59	359	8	แล้วเสร็จ	5,339,500.00	
41	5	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร	สมุทรสงคราม	9,140,400.00	15 พ.ค. 58	9 พ.ค. 59	10-พ.ค.-59	359	8	แล้วเสร็จ	6,306,876.00	
42	6	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 (1 ครอบครัว) พื้นที่ใช้สอย 76 ตารางเมตร	จันทบุรี	795,267.00	15-พ.ค.-58	10-พ.ค.-59	10-พ.ค.-59	360	8	แล้วเสร็จ	411,345.00	
43	6	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร	จันทบุรี	7,944,318.00	15-พ.ค.-58	10-พ.ค.-59	10-พ.ค.-59	360	8	แล้วเสร็จ	4,109,130.00	
44	6	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร	ตราด	7,986,616.00	31 มี.ค. 58	25 มี.ค. 59	26-มี.ค.-59	359	8	แล้วเสร็จ	5,354,663.00	
45	6	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร	ตราด	7,986,616.00	31 มี.ค. 58	25 มี.ค. 59	26-มี.ค.-59	359	8	แล้วเสร็จ	6,262,233.00	
46	6	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร	จันทบุรี	6,290,454.00	16-มี.ค.-58	10-มี.ค.-59	11-มี.ค.-59	359	8	แล้วเสร็จ	2,643,814.00	
47	6	อาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว (จัดทรงชั้นล่าง) เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,116 ตารางเมตร	ระยอง	11,250,000.00	29-ก.ค.-58	23 มี.ค. 59	24-ก.ค.-59	178	8	6	11,250,000.00	
48	6	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) พื้นที่ใช้สอย 92 ตารางเมตร	ระยอง	1,080,000.00	29-ก.ค.-58	25 มี.ค. 59	24-ก.ค.-59	180	5	4	1,080,000.00	
49	6	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) พื้นที่ใช้สอย 92 ตารางเมตร	ระยอง	1,134,000.00	27-ก.ค.-58	23 มี.ค. 59	22-ก.ค.-59	180	5	3	1,134,000.00	
50	6	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 9 (1 คู่มือ) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 162 ตารางเมตร (รวมงานโครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	สมุทรปราการ	2,139,500.00	29-พ.ค.-58	25-พ.ย.-58	24-พ.ค.-59	180	5	3	1,394,954.00	
51	6	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร (รวมงานโครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	สมุทรปราการ	9,374,300.00	23 มี.ย. 58	18 มี.ย. 59	18-มี.ย.-59	360	8	แล้วเสร็จ	8,249,384.00	
52	6	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร (รวมงานโครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	สมุทรปราการ	9,374,000.00	23-มี.ย.-58	18-มี.ย.-59	18-มี.ย.-59	360	8	3	8,249,120.00	

เขต	รายการ	จังหวัด	วงเงินตามสัญญา	วันที่ลงนามในสัญญา	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วันที่สิ้นสุด 360 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา (มติ ครม. 24 พ.ย.58)	ระยะเวลาดำเนินงานตามสัญญา (วัน)	จำนวนงวดงานทั้งหมด	งวดงานปัจจุบัน	วงเงินที่เบิกจ่ายให้ตามภายใน 360 วัน	หมายเหตุ
53	อาคารที่พักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครั้ว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร	กาฬสินธุ์	8,995,500.00	23 มี.ค. 58	12-มี.ค.-59	18-มี.ค.-59	295	8	8	6,217,245.00	
54	อาคารที่พักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครั้ว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร	บึงกาฬ	8,940,000.00	30 เม.ย. 58	24-เม.ย.-59	25-เม.ย.-59	359	8	แล้วเสร็จ	3,844,200.00	
55	อาคารที่พักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครั้ว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร	บึงกาฬ	8,900,000.00	30 เม.ย. 58	25-เม.ย.-59	25-เม.ย.-59	360	8	แล้วเสร็จ	6,141,000.00	
56	อาคารที่พักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครั้ว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร	หนองคาย	7,900,000.00	11-มี.ค.-58	5-มี.ค.-59	6-มี.ค.-59	359	8	แล้วเสร็จ	3,397,000.00	
57	อาคารที่พักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครั้ว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร	หนองบัวลำภู	8,738,000.00	23 มี.ค. 58	17 มี.ค. 59	18-มี.ค.-59	359	8	แล้วเสร็จ	6,728,260.00	
58	อาคารที่พักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครั้ว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร	ชัยภูมิ	8,600,000.00	29-เม.ย.-58	23-เม.ย.-59	24-เม.ย.-59	359	8	แล้วเสร็จ	3,698,000.00	
59	อาคารที่พักพยาบาล 12 ครอบครั้ว (จัดรถเข็นต่าง) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,116 ตารางเมตร	บุรีรัมย์	11,313,000.00	31 มี.ค. 58	25 มี.ค. 59	26-มี.ค.-59	359	8	แล้วเสร็จ	7,353,450.00	
60	อาคารที่พักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครั้ว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร	อุบลราชธานี	9,026,600.00	31 มี.ค. 58	25 มี.ค. 59	26-มี.ค.-59	359	8	แล้วเสร็จ	4,693,832.00	
61	อาคารที่พักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครั้ว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร	มุกดาหาร	7,466,800.00	27-ก.พ.-58	22 ก.พ. 59	22-ก.พ.-59	360	8	แล้วเสร็จ	4,412,200.00	
62	อาคารที่พักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครั้ว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร	ศรีสะเกษ	9,120,000.00	30 มี.ค. 58	25 มี.ค. 59	25 มี.ค.-59	360	5	2	6,025,600.00	ค้างเงิน
63	อาคารที่พักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครั้ว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร	อำนาจเจริญ	8,721,000.00	30 มี.ค. 58	24 มี.ค. 59	25-มี.ค.-59	359	8	แล้วเสร็จ	6,044,400.00	
64	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครั้ว) พื้นที่ใช้สอย 98 ตารางเมตร	อุบลราชธานี	1,090,000.00	12 มี.ค. 58	8 ก.ย. 58	7 มี.ค. 59	180	5	1	1,090,000.00	เสร็จแล้ว
65	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครั้ว) พื้นที่ใช้สอย 98 ตารางเมตร	อุบลราชธานี	936,540.00	2 เม.ย. 58	29 ก.ย. 58	28-มี.ค.-59	180	5	แล้วเสร็จ	936,540.00	
66	อาคารที่พักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครั้ว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร (รวมงานโครงสร้างดินเหนียว)	อุบลราชธานี	9,290,000.00	19-ก.พ.-58	14-ก.พ.-59	14-ก.พ.-59	360	8	แล้วเสร็จ	3,994,700.00	
67	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 (1 ครอบครั้ว) พื้นที่ใช้สอย 76 ตารางเมตร (รวมงานโครงสร้างดินเหนียว)	พังงา	919,000.00	27-ก.พ.-58	26 ส.ค. 58	22-ก.พ.-59	180	5	แล้วเสร็จ	634,110.00	
68	อาคารที่พักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครั้ว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 696 ตารางเมตร	นครศรีธรรมราช	6,891,000.00	29-พ.ค.-58	24 พ.ค. 59	24-พ.ค.-59	360	8	แล้วเสร็จ	5,995,170.00	
69	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครั้ว) พื้นที่ใช้สอย 98 ตารางเมตร	ราชบุรี	937,400.00	30-มี.ค.-58	26 ก.ย. 58	25-มี.ค.-59	180	5	แล้วเสร็จ	937,400.00	
70	อาคารที่พักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครั้ว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 696 ตารางเมตร	ตรัง	5,995,170.00	9-ก.ค.-58	3-ก.ค.-59	4-ก.ค.-59	359	8	แล้วเสร็จ	2,894,220.00	
71	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครั้ว) พื้นที่ใช้สอย 98 ตารางเมตร	พัทลุง	1,090,000.00	31-มี.ค.-58	27-ก.ย.-58	26 มี.ค. 59	180	5	แล้วเสร็จ	1,090,000.00	
72	อาคารที่พักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครั้ว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร	พัทลุง	9,140,000.00	29-พ.ค.-58	23-พ.ค.-59	24-พ.ค.-59	359	8	3	9,139,075.00	ค้างเงิน 4,065

โครงการตามมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ 3 เดือนแรก (เงินกู้ไทยเข้มแข็ง)

กรณี 3 ลงนาม > 360 วัน + โครงการพื้นที่ภาคใต้

ที่	เขต	รายการ	จังหวัด	วงเงินตามสัญญา	วันที่ลงนามในสัญญา	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วันที่สิ้นสุดที่ลงนามในสัญญา (มติ ครม. 24 พ.ย.58)	ระยะเวลาดำเนินงานตามสัญญา (วัน)	จำนวนงวดงานทั้งหมด	งวดงานปัจจุบัน	วงเงินที่เบิกจ่ายไม่ทันภายใน 360 วัน	หมายเหตุ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข												
รวม -> 13 โครงการ 54,515,738.00 บาท												
1	4	อาคารที่พยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร	สระบุรี	9,090,000	18 มี.ค. 58	19 มี.ค. 59	13 มี.ค. 59	366	8	4	7,999,200	
2	4	อาคารที่พยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร	สุพรรณบุรี	9,140,000	16 มี.ค. 58	24 มี.ค. 59	11 มี.ค. 59	373	8	แล้วเสร็จ	3,930,200	
3	10	อาคารที่แพทย์ 12 ครอบครัว (จัดรถขึ้นล่าง) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,116 ตารางเมตร	นครราชสีมา	10,161,000	27 เม.ย. 58	8 พ.ค. 59	22 เม.ย. 59	376	8	แล้วเสร็จ	3,725,700	
4	12	อาคารที่พยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร	ยะลา	6,306,876	3 เม.ย. 58	27 ก.ย. 59	29 มี.ค. 59	542	8	แล้วเสร็จ	2,650,716	
5	12	อาคารที่พยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร	นราธิวาส	7,037,800	27 มี.ค. 58	17 ก.ย. 59	22 มี.ค. 59	539	8	แล้วเสร็จ	3,930,200	
6	12	อาคารที่พยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร (รวมงานโครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	สงขลา	9,370,000	31 มี.ค. 58	25 มี.ค. 59	26 มี.ค. 59	359	8	แล้วเสร็จ	4,029,100	
7	12	อาคารที่พยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร (รวมงานโครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	สงขลา	9,374,000	17 มี.ค. 58	11 มี.ค. 59	12 มี.ค. 59	359	8	แล้วเสร็จ	5,530,660	
8	12	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 (1 ครอบครัว) พื้นที่ใช้สอย 76 ตารางเมตร (รวมงานโครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	สงขลา	825,600	30 มี.ค. 58	26 ก.ย. 58	25 มี.ค. 59	180	5	แล้วเสร็จ	240,000	
9	12	อาคารที่พยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร	สตูล	9,140,400	30 มี.ค. 58	23 มี.ค. 59	25 มี.ค. 59	358	8	แล้วเสร็จ	2,650,716	
10	12	อาคารที่พยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร	สตูล	9,140,400	27 มี.ค. 58	21 มี.ค. 59	22 มี.ค. 59	359	8	แล้วเสร็จ	2,650,716	
11	12	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) พื้นที่ใช้สอย 92 ตารางเมตร	ปัตตานี	1,096,000	12 พ.ค. 58	8 พ.ย. 58	7 พ.ค. 59	180	5	แล้วเสร็จ	767,200	
12	12	อาคารที่พยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร	ปัตตานี	9,139,000	9 ก.ค. 58	3 ก.ค. 59	4 ก.ค. 59	359	8	แล้วเสร็จ	7,037,030	

